

FINIQUITO DEL CONTRATO
NÚM. MVE/DOPSM/FIII/09/2021

FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO MVE/DOPSM/FIII/09/2021, SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VETAGRANDE Y LA PERSONA FÍSICA DENOMINADA: GRUPO ZYMA CONSTRUCTOR ELECTRICO S.A. DE C.V. A TRAVES DESU ADMINISTRADOR UNICO RAUL RAMIREZ SAUREZ, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA".

EN LA CIUDAD DE VETAGRANDE ZAC; SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL 06 DE JULIO DEL 2021, EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, UBICADAS EN PLAZA PRINCIPAL S/N C. P. 98140 VETAGRANDE, ZACATECAS, SE REUNIERON LOS LIC. MANUEL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL, M. EN I. MARÍA ELENA BAÑUELOS REVILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, P.L.E. JHONATAN DANIEL MURILLO PACHECO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, M EN I MARIA ELENA BAÑUELOS REVILLA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA, ARQ. ANTONIO CAMPOS Y A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL GRUPO ZYMA CONSTRUCTOR ELECTRICO S.A. DE C.V. A TRAVES DESU ADMINISTRADOR UNICO RAUL RAMIREZ SAUREZ, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MVE/DOPSM/FIII/09/2021 DENOMINADO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VETAGRANDE LOCALIDAD SAUCEDA DE LA BORDA ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA BORDA (2POSTES DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE GUANAJUATO PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 3 VIVIENDAS)

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE FINIQUITO CONSISTIERON EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

CLAVE DE LA LOCALIDAD (INEGI)	LOCALIDAD	UNIDAD	METAS	TOTAL
0011	SAUCEDA DE LA BORDA	POSTES	2	2

000107

FINIQUITO DEL CONTRATO
NÚM. MVE/DOPSM/FIII/09/2021

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 12-750, INCLUYE CEPA, TRANSPORTE, PARADO Y PLOMEADO	PZA	2.00	12,210.20	24,420.40
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE 50 WATTS, MULTIVOLTAICO A 227 V. INCLUYE BRAZO Y ABRAZADERA	PZA	2.00	5,984.20	11,968.40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA ANCLA, INCLUYE AISLAMIENTOS, CEPA, CABLE DE ACERO GALVANIZADO Y HERRAJES	PZA	1.00	4,720.88	4,720.88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA BANQUETA ANCLA, INCLUYE AISLAMIENTOS, CEPA, CABLE DE ACERO GALVANIZADO Y HERRAJES	PZA	2.00	4,720.88	9,441.76
DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN DE BANQUETA PARA INSTALACION DE RETENIDAS Y POSTES	PZA	2.00	980.32	1,960.64
RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS Y ENTREGA EN ALMACEN DE MEGACABLE	PZA	1.00	3,500.00	3,500.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA PARA SUBESTACIÓN Y RED SECUNDARIA, INCLUYE CABLE DE COBRE CALIBRE 2, VARILLA DE TIERRA COPERWELD, CABLE DE ACERO GALVANIZADO, HERRAJES Y PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA	PZA	1.00	4,850.32	4,850.32
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 2+1 1/0 HERRAJES, AISLAMIENTO Y CONEXIONES	ML	60.00	165.60	9,936.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 2+1 6, BASE DE MEDICIÓN PARA ALIMENTAR ALUMBRADO PUBLICO	ML	60.00	61.20	3,672.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 1+1 6 PARA ACOMETIDA DE CASA HABITACION	ML	50.00	42.50	2,125.00
TRAMITES, APROBACION DE PROYECTO, LIBRANZAS, CONEXIONES Y LEGALIZACIÓN DE PROYECTOS ANTE LA C.F.E.	PZA	1.00	16,000.00	16,000.00
SUBTOTAL				\$ 92,595.40
IVA				\$ 14,815.26
TOTAL				\$ 107,410.66

MONTO Y PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REAL

	CONTRACTUAL	REAL
IMPORTE CONTRATO C/IVA	\$ 107,410.66	\$ 107,410.66
PERÍODO DE EJECUCIÓN	18 JUNIO AL 02 JULIO 2021	18 JUNIO AL 02 JULIO DE 2021

000108

FINIQUITO DEL CONTRATO
NÚM. MVE/DOPSM/FIII/09/2021

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERÍODO	MONTO \$	IVA \$	TOTALES \$
1	02/07/2021	DEL 18/JUN/2021 AL 02/JUL/2021	\$ 92,595.40	\$ 14,815.26	\$ 107,410.66
		TOTAL:	\$ 92,595.40	\$ 14,815.26	\$ 107,410.66

SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS NO. 2130664 POR \$10,741.06 (DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 06/100 M.N.) CHUBB FIANZAS MONTERREY S.A DE C.V. SEGÚN OBRA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE.-----

EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDIERA Y RENUNCIA AL SALDO POR EROGAR DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) Y DE CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO.---

ASIMISMO, LA PRESIDENCIA Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS INHERENTES AL PRESENTE CONTRATO Y EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL PRESENTE FINIQUITO FUNGE COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO.-----

SE DA POR TERMINADO EL FINIQUITO SIENDO LAS: 12:30 HRS. DEL 06 DE JULIO DEL 2021.-----

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FÍSICAMENTE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:




 000109

FINIQUITO DEL CONTRATO
NÚM. MVE/DOPSM/FIII/09/2021

POR "LA PRESIDENCIA"

SUPERVISOR DE OBRA:

ARQ. ANTONIO DE JESUS CAMPOS TRUJILLO



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA

SÍNDICO MUNICIPAL

C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ



VETAGRANDE, ZAC.
SINDICATURA

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES**

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO



M. EN I. MARÍA ELENA BAÑUELOS REVILLA



VETAGRANDE, ZAC.
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



P.LE. JHONATAN MURILLO PACHECO

VETAGRANDE, ZAC.
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL**

POR "EL CONTRATISTA"



**GRUPO ZYMA CONSTRUCTOR ELECTRICO S.A. DE C.V. A TRAVES DESU ADMINISTRADOR UNICO RAUL
RAMIREZ SAUREZ**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. MVE/DOPSM/FIII/09/2021,
CELEBRADO EL DÍA 06 DE JULIO DE 2021

000110