



H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



FECHA

HOJA ____ DE ____

PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2019**
SUB-PROGRAMA: **402 DRENAJE Y ALCANTARILLADO**
MES QUE INFORMA: **SEPTIEMBRE DEL 2019**

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL					ACUMULADO
FIII19/6000/40201	402001	Ampliación de red de drenaje en calle Morelos.	Las Norias	22.920826 - 102.41963	125.40 ml	\$ 165,579.01	\$ -	\$ 165,579.01	\$ -	\$ 165,579.01	N/A			100%	100%		X
FIII/6000/40202	402002	Ampliación de red de drenaje en Avenida Morelos	Guadalupito	22.50416 -102.33477	43 ml	\$ 69,972.80	\$ -	\$ 69,972.80	\$ -	\$ 69,972.80				100%	100%		X
Total Drenaje y Alcantarilado						\$ 235,551.81	\$ -	\$ 235,551.81	\$ -	\$ 235,551.81	\$ -	\$ -	\$ -				

LIC. MANUEL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLOR DE MARIA ZAMARRIPA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

PROF. CUAUHEMOC MARTINEZ IRACHETA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2019**
 SUB-PROGRAMA: **405 ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS POBRES**
 MES QUE INFORMA: **SEPTIEMBRE DEL 2019**

FECHA

HOJA ___ DE ___

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL					ACUMULADO
FIII19/6000/40501	405001	Ampliación de red de electrificación con 5 postes en 8 viviendas en calles El Campesino, del Campo y Niños Heroes	El lampotal	22.535258 - 102.250252	5 postes	\$ 222,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A			0%	0%		X
FIII/6000/405002	405002	Ampliación de red de electrificación con 3 postes en 8 viviendas en calle San Vicente	Sauceda de la Borda	22.495543 - 102.301780	3 postes	\$ 111,969.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A			0%	0%		X
FIII/6000/40503	405003	Ampliación de red de electrificación con 3 postes para 8 viviendas en calle José de la Borda	Sauceda de la Borda	22.49462 - 102.300875	3 postes	\$ 161,791.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A			0%	0%		X
FIII/6000/40504	405004	Ampliación de red de electrificación con 5 postes en 8 viviendas en calle Cantera	Guadalupito	22.503872 - 102.334080	5 postes	\$ 311,288.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A			0%	0%		X
FIII/6000/40505	405005	Ampliación de red de electrificación con 3 postes en 8 viviendas en calle Sin Nombre	Sauced de la Borda	22.49462 - 102.300875	3 postes	\$ 101,211.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A			0%	0%		X
Total Electrificación						\$ 908,260.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

 LIC. MANUEL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. FLOR DE MARIA ZAMARRIPA HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 PROF. CUAUHEMOC MARTINEZ IRACHETA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2019**
 SUB-PROGRAMA: **404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL**
 MES QUE INFORMA: **SEPTIEMBRE DEL 2019**

FECHA

HOJA ___ DE ___

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL					ACUMULADO
FIII/6000/40402	404002	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Morelos	Las Norias	22.920826 - 102.41963	571.52 M2	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	N/A			100%	100%		X
FIII/6000/40403	404003	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Colotlan	Sauceda de la Borda	22.830683 - 102.505911	247.3 M2	\$ 191,972.80	\$ -	\$ 191,972.80	\$ 72,560.15	\$ 191,972.80	N/A			100%	100%		X
FIII/6000/40404	404004	Pavimentación con concreto hidráulico en varias calles de la comunidad	Sauceda de la Borda	22.49462 - 102.300875	600 M2	\$ 451,774.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A			0%	0%		X
FIII/6000/40405	404005	Construcción de aula de usos multiples en primaria Miguel Hidalgo.	Santa Rita	22.91106 - 102.416521	125.40 M2	\$ 256,112.39	\$ 69,702.61	\$ 69,702.61	\$ 69,702.61	\$ 69,702.61	N/A			27%	30%		
FIII/6000/40406	404006	Segunda erapa de construcción de módulos Sanitarios en escuela preparatoria CECYTEZ	Sauceda de la Borda	22.4919 - 102.2939	2 modulos	\$ 443,887.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A			0%	0%		
FIII/6000/40407	404007	Segunda etapa de construcción de guarniciones y banquetas en calle Monterrey y San Luis	Sauceda de la Borda	22.4949 - 102.3025	396 ML	\$ 77,639.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A			0%	0%		
Total Urbanización						\$ 1,821,386.57	\$ 69,702.61	\$ 661,675.41	\$ 142,262.76	\$ 661,675.41	\$ -	\$ -	\$ -				

 LIC. MANUEL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. FLOR DE MARIA ZAMARRIPA HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 PROF. CUAUHEMOC MARTINEZ IRACHETA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2019**
SUB-PROGRAMA: **413 APORTACIONES A OBRAS**
MES QUE INFORMA: **SEPTIEMBRE DEL 2019**

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL					ACUMULADO
FIII19/4000/01	413001	Aportacion Municipal convenio con SEDESOL, para atención a carencias en servicios a la vivienda	Vetagrande	22.495814 - 102.332070	1 ACCION	\$ 1,800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 1,800,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	X	
FIII19/4000/02	413002	Aportcion Municipal a convenio con SAMA y CONAGUA, a los programas APAUR y APARURAL para obras de agua potable, drenaje y saneamiento	Vetagrande	22.495814 - 102.332070	1 ACCION	\$ 1,035,324.70	\$ -	\$ 1,035,324.70	\$ -	\$ 1,035,324.70	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	X	
FIII19/4000/03	413003	Aportacion municipal a convenio con SEDUZAC, para atencion a Escuelas del Municipio	Vetagrande	22.495814 - 102.332070	1 ACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	X	
FIII19/4000/04	413004	Aportacion municipal a convenio con la SEDATU para Acciones de vivienda	Vetagrande	22.495814 - 102.332070	1 ACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	0%	0%	X	
FIII19/4000/05	413005	Aportacion municipal a convenio con SEDUVOT paraatencion a carencias a espacios a la vivienda	Vetagrande	22.495814 - 102.332070	1 ACCION	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	X	
FIII19/4000/06	413006	Aportación municipal a convenio con Gobierno del Estado a traves de la SEDUVOT, programa mejoramiento de vivienda peso a peso 2019	Vetagrande	22.495814 - 102.332070	1 ACCION	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	N/A	\$ -	\$ -	100%	100%	X	
Total Aportaciones						\$ 3,935,324.70	\$ 800,000.00	\$ 3,935,324.70	\$ 800,000.00	\$ 3,935,324.70	\$ -	\$ -	\$ -				
Total Fondo III						\$ 7,263,709.00	\$ 869,702.61	\$ 4,843,448.93	\$ 942,262.76	\$ 4,843,448.93	\$ -	\$ -	\$ -				

LIC. MANUEL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLOR DE MARIA ZAMARRIPA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

PROF. CUAUHTEMOC MARTINEZ IRACHETA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA 511 FONDO III-2019
SUB-PROGRAMA 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2019
PROYECTO 404003 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Colotlan, en Saucedá de la Borda.
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE 2019

FECHA
HOJA ____ DE ____

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVE/DOPSM/FII/08/2019	RAÚL ÁVILA GUILLEN	\$ 191,972.80	1	\$ 66,865.50	1042 677 289	90810	08/08/2019	P03645	08/08/2019	C01706	09/08/2019	A 22	08/08/2019	6141	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN	\$ -
			2	\$ 52,547.15	1042 677 289	18080119	19/08/2019	P03647	14/08/2019	C01707	19/08/2019	A 23	19/08/2019	6141	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN	\$ -
			3	\$ 72,560.15	1042 677 289	40901	04/09/2019	P03649	29/08/2019	C01708	04/09/2019	A 24	29/08/2019	6141	PAGO DE TERCERA ESTIMACION	\$ 72,560.15

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA
OBRA: 404003 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Colotlan, en Saucedá de la Borda.
UBICACIÓN: Saucedá de la Borda, a un costado de la calle Bajacalifornia, entrada vetagrande.

SUMA	\$ 72,560.15
Pagado del mes	\$ 72,560.15
TOTAL	\$ 72,560.15
PRESUPUESTO APROBADO:	\$ 191,972.80
PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA 511 FONDO III-2019
 SUB-PROGRAMA 404 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2019
 PROYECTO 404002 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Morelos, en la Comunidd de las Norias.
 MES QUE INFORMA JULIO 2019

FECHA

HOJA ____ DE ____

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVE/DOPSM/FII 1/04/2019	CORNELIO GUTIERREZ CANCINO	\$ 400,000.00	1	\$ 385,374.09	1042 677 289	150713	15/07/2019	P03335	08/07/2019	C01577	15/07/2019	332	08/07/2019	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN UNO	\$ 385,374.09
			2	\$ 14,625.91	1042 677 289	260707	26/07/2019	P03337	25/07/2019	C01578	26/07/2019	343	26/07/2019	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN 2Y ULTIMA	\$ 14,625.91

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

OBRA: 404002 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Morelos, en la Comunidd de las Norias.

UBICACIÓN: Las Norias, Vetagrande, a un costado de la Escuela Primaria de la misma comunidad.

SUMA	\$ 400,000.00
Pagado del mes	\$ 400,000.00
TOTAL	\$ 400,000.00
PRESUPUESTO APROBADO:	\$ 400,000.00
PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	100%

