



**REINTEGRO GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012**  
**INFORME FISICO-FINACIERO DE OBRA/ ACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014**



FONDO: FISM 2012  
 MUNICIPIO: 050 VETAGRANDE  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 de Junio del 2014.

FISM 2012

Hoja 1 de 1

No. De Obra	Cve. Del Prog.	Cve. Del Subprog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance financiero				Avance Físico			Observaciones	
						Inversión Aprobada	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Metas Aprob.	Mensual		Acumulado
				REINTEGRO GASTOS INDIRECTOS	VETAGRANDE	44,640.15	44,640.15	-	-					
				REINTEGRO DESARROLLO INSTITUCIONAL	VETAGRANDE	19,840.30	19,840.30	-	19,750.00	EQUIPO	3	0%	100%	
				<b>TOTAL FONDO</b>		<b>64,480.45</b>	<b>64,480.45</b>	<b>-</b>	<b>19,750.00</b>					

\_\_\_\_\_  
 LIC. VALENTE CABRERA HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ACOSTA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. RUBÉN GONZÁLEZ REDIN  
 DIR. DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS

\_\_\_\_\_  
 ING. EVERARDO CASTAÑEDA GUTIÉRREZ  
 DIR. DESARROLLO ECONÓMICO

\_\_\_\_\_  
 L.C. ZULEMA LINETH HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.  
 TESORERA MUNICIPAL

**FONDO:** 3x1 PARA MIGRANTES  
**MUNICIPIO:** 050 VETAGRANDE  
**FECHA DE ELABORACIÓN:** 03 de Junio del 2014.
**3X1 PARA MIGRANTES**

Hoja 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Del Prog.	Cve. Del Subprog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance financiero				Avance Físico			Observaciones	
						Inversión Aprobada	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Metas Aprob.	Mensual		Acumulado
				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RUBI Y DIAMANTE	VETAGRANDE	205,160.00	-		-					
				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUINTANA ROO	SAUCEDA DE LA BORDA	162,972.00								
				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	EL LAMPOTAL	183,640.00								
				PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUBI Y DIAMANTE	VETAGRANDE	725,420.00								
				PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUINTANA ROO	SAUCEDA DE LA BORDA	710,688.00								
				PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	EL LAMPOTAL	534,664.00								
				<b>TOTAL FONDO</b>		<b>2,522,544.00</b>	-	-	-					

 LIC. VALENTE CABRERA HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ACOSTA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

 C. RUBÉN GONZÁLEZ REDIN  
 DIR. DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS

 ING. EVERARDO CASTAÑEDA GUTIÉRREZ  
 DIR. DESARROLLO ECONÓMICO

 L.C. ZULEMA LINETH HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.  
 TESORERA MUNICIPAL



**ZACATECAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**OTROS PROGRAMAS**

INFORME FISICO-FINANCIERO DE OBRA/ ACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

EJERCICIO 2013

FISE 2013 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA



**VETAGRANDE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL

MUNICIPIO: 050 VETAGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE JUNIO DEL 2014.

Hoja 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Del Prog.	Cve. Del Subprog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance financiero				Avance Físico				Observaciones
						Inversión Aprobada	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Metas Aprobó.	Mensual	Acumulado	
				APORTACIÓN MUNICIPAL A CONVENIO CON SEDESOL PARA 52 ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS	527,800.00	260,000.00	-	260,000.00	VIVIENDA	52	0%	100%	APORTACIÓN ESTADO
				APORTACIÓN MUNICIPAL A CONVENIO CON SEDESOL PARA 52 ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VARIAS		260,000.00	154,693.60	232,693.60	VIVIENDA	52	70%	100%	APORTACIÓN MUNICIPIO
					TOTAL FONDO	<b>527,800.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>154,693.60</b>	<b>492,693.60</b>					

LIC. VALENTE CABRERA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ACOSTA  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. RUBÉN GONZÁLEZ REDIN  
DIR. DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS

ING. EVERARDO CASTAÑEDA GUTIÉRREZ  
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ZULEMA LINETH HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.  
TESORERA MUNICIPAL

FONDO: FOPEDARIE  
 MUNICIPIO: 050 VETAGRANDE  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE JUNIO DEL 2014.

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y D.T.D.F.

Hoja 1 DE 2

No. De Obra	Cve. Del Prog.	Cve. Del Subprog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance financiero				Avance Físico			Observaciones	
						Inversión Aprobada	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Metas Aprobó.	Mensual		Acumulado
01				IMPERMEABILIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTON EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMETERIO FRAGOSO"	VETAGRANDE	30,000.00	30,000.00			ACCIÓN	1			
02				REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "LA CORREGIDORA"	GUADALUPITO	10,000.00	10,000.00	9,519.00	9,519.00			90%	90%	
03				CONSTRUCCIÓN DE DOMO (PRIMERA ETAPA) EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMETERIO FRAGOSO"	VETAGRANDE	600,000.00	-			DOMO	1			
04				CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	EL LLANO DE LAS VIRGENES	23,000.00	23,000.00			OBRA	1			
05				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO"	CATA DE JUANES	15,000.00	15,000.00			ACCIÓN	1			
06				CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PREESCOLAR "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	SAUCEDA DE LA BORDA	100,000.00	100,000.00	79,793.55	79,793.55			80%	80%	
07				REHABILITACIÓN DE PISO EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAUL GONZALEZ FERNIZA"	SAUCEDA DE LA BORDA	100,000.00	100,000.00	77,386.12	77,386.12			80%	80%	
08				CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GENARO CODINA"	SAUCEDA DE LA BORDA	100,000.00	100,000.00	82,738.12	82,738.12			80%	80%	
09				CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE GARDERIO EN JARDIN DE NIÑOS "XOCHIPILLI"	SANTA RITA	15,000.00	15,000.00			OBRA	1			
<b>TOTAL HOJA.</b>						<b>993,000.00</b>	<b>393,000.00</b>	<b>249,436.79</b>	<b>249,436.79</b>					

\_\_\_\_\_  
 LIC. VALENTE CABRERA HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ACOSTA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. RUBÉN GONZÁLEZ REDIN  
 DIR. DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS

\_\_\_\_\_  
 ING. EVERARDO CASTAÑEDA GUTIÉRREZ  
 DIR. DESARROLLO ECONÓMICO

\_\_\_\_\_  
 L.C. ZULEMA LINETH HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.  
 TESORERA MUNICIPAL

**FONDO:** FOPEPARIE  
**MUNICIPIO:** 050 VETAGRANDE  
**FECHA DE ELABORACIÓN:** 03 de Junio del 2014.

*Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y D.T.D.F.*

Hoja 2 DE 2

No. De Obra	Cve. Del Prog.	Cve. Del Subprog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance financiero				Avance Físico			Observaciones	
						Inversión Aprobada	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Unidad de Medida	Metas Aprobó.	Mensual		Acumulado
10				CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	SANTA RITA	30,000.00	30,000.00							
11				SUMINISTRO Y COLOCACCIÓN DE PORTON EN JARDIN DE NIÑOS "LUZ MARÍA SERRADEL"	EL LAMPOTAL	12,000.00	12,000.00							
12				REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	EL LAMPOTAL	40,000.00	40,000.00							
13				CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE PREFECTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULA PARA TALLER DE OFIMATICA EN ESCUELA SECUNDARIA "JULIAN T. MEDINA"	EL LAMPOTAL	70,000.00	70,000.00							
14				TERMINACIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL EN PREPARATORIA CECYTEZ	EL LAMPOTAL	55,000.00	55,000.00							
<b>TOTAL HOJA</b>						<b>207,000.00</b>	<b>207,000.00</b>	-	-					
<b>TOTAL FONDO</b>						<b>1,200,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>249,436.79</b>	<b>249,436.79</b>					

 LIC. VALENTE CABRERA HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ACOSTA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

 C. RUBÉN GONZÁLEZ REDIN  
 DIR. DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS

 ING. EVERARDO CASTAÑEDA GUTIÉRREZ  
 DIR. DESARROLLO ECONÓMICO

 L.C. ZULEMA LINETH HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.  
 TESORERA MUNICIPAL

