

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA DE GOBIERNO	SUB-PROGRAMA	NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (Techo Financiero)
			NÚMERO	NOMBRE				
FONDO III, RAMO 33	AGUA POTABLE	1	401001	CONCENTRADORA FONDO III 2018	VETAGRANDE	22.832790,-102.555542	1 OBRA	\$ 1,481,830.68
	DES. INST.		411001	CONCENTRADORA DESARROLLO INSTITUCIONAL	VETAGRANDE		1 OBRA	\$ 134,373.98
	GASTOS IND.		412001	GASTOS INDIRECTOS	VETAGRANDE			\$ 110,000.00
	APORTACIONES		413001	APORTACIONES A OBRAS	TODAS			\$ 4,804,848.48
	RENDIMIENTOS		414001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018	VETAGRANDE		1 ACCION	\$ 2,147.84
515 FONDO III REMANENTE 2016	REMANENTES	1	420004	REMANENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO II 2016	VETAGRANDE	22.832790,-102.555542	1 ACCION	\$ 4,424.00
513 FONDO III REMANENTE 2017	REMANENTES	2	418001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES 2017	VETAGRANDE	22.832790,-102.555542	1 ACCION	\$ 7,221.55
							total	\$ 6,544,846.53

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2018**
SUB-PROGRAMA: **401 AGUA POTABLE**
MES QUE INFORMA: **NOVIEMBRE DEL 2018**

FECHA

HOJA ___ DE ___

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL					ACUMULADO	
1	401001	CONCENTRADORA FONDO III 2018	Vetagrande	22.832790,-102.555542	1 obra	\$ 1,232,127.66	\$ -			\$ -		N/A			0%	0%		
FIII/18/4012	401002	Ampliacion de red de agua potable en calle Lomas de la Soledad	Sauceda de la Borda		1obra	\$ 70,562.00	\$ -	\$ 70,562.00	\$ -	\$ 70,562.00					100%	100%		
							\$ 1,302,689.66	\$ -	\$ 70,562.00	\$ -	\$ 70,562.00							

LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLOR DE MARIA ZAMARRIPA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

PROF. CUAUTHEMOC MARTINES IRACHETA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2018**
 SUB-PROGRAMA: **402 DRENAJE Y LETRINAS**
 MES QUE INFORMA: **NOVIEMBRE DEL 2018**

FECHA

HOJA ____ DE ____

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA		CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL					ACUMULADO			
FIII-18/4021	402001	Ampliacion de red de drenaje ne calle Lazaro Cardenas	Sauceda de la Borda		1 obra	\$ 518,197.00	\$ -	\$ 518,196.93	\$ -	\$ 518,196.93	N/A			100%	100%		X			
FIII-18/4022	402002	Construccion de red de alcantarilldo en calle de la Primaria	Vetagrande		1obra	\$ 129,474.00	\$ -	\$ 129,473.55	\$ -	\$ 129,473.55				100%	100%		X			
						\$ 647,671.00	\$ -	\$ 647,670.48	\$ -	\$ 647,670.48										

 LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 PROF. CUAUHTÉMOC MARÍNEZ IRACHETA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2018**
 SUB-PROGRAMA: **405 ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES**
 MES QUE INFORMA: **NOVIEMBRE DEL 2018**

FECHA

HOJA ___ DE ___

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL			ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO
FIII-18/4051	405001	Ampliacion de red electrica en calle Jose Maria Morelos	El Lampotal		1 obra	\$ 98,498.00	\$ -	\$ 98,497.44	\$ -	\$ 98,497.44	N/A			100%	100%		X
FIII-18/4052	405002	Ampliacion de red electrica en calle Buena Vista	El Lampotal		1obra	\$ 22,521.00	\$ -	\$ 22,520.66	\$ -	\$ 22,520.66				100%	100%		X
FIII-18/4053	405003	Ampliacion de red electrica en calle Juan Aldama	El Lampotal		1 obra	\$ 207,507.00	\$ -	\$ 207,507.00	\$ -	\$ 207,507.00				100%	100%		X
FIII-18-4054	405004	Ampliacion de red electrica en calle Monterrey	Sauceda de la Borda		1 obra	\$ 396,856.00	\$ -	\$ 396,856.00	\$ -	\$ 396,856.00				100%	100%		X
						\$ 725,382.00	\$ -	\$ 725,381.10	\$ -	\$ 725,381.10							

 LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 PROF. CUAUHTÉMOC MARÍNEZ IRACHETA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2018**
SUB-PROGRAMA: **408 VIVIENDA**
MES QUE INFORMA: **NOVIEMBRE DEL 2018**

FECHA

HOJA ___ DE ___

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL							ACUMULADO
FIII-18/4081	408001	Continuacion de construccion de 200 acciones de cuertos convenio FONHAPO	TODAS		200 acciones	\$ 381,100.00	\$ -			\$ -		N/A			0%	0%		x	
FIII-18/4082	408002	Equipamiento de vivienda con boilers solares	todas		acciones	\$ -													
FIII-18/4083	408003	Apoyo a ala vivienda con laminas metalicas	todas		acciones	\$ -													
FIII-18/4084	408004	Construccion de techo firme	varias		200m2	\$ 254,386.00	\$ -	\$ 254,385.96	\$ -	\$ 254,385.96				100%	100%			x	
FIII-18/4085	408005	Construccion de loza maciza en varias comunidades	variads		200 m2	\$ 254,976.00	\$ -	\$ 254,976.00	\$ -	\$ 254,976.00				100%	100%			x	
						\$ 890,462.00	\$ -			\$ 509,361.96									

LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

PROF. CUAUHTÉMOC MARÍNEZ IRACHETA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO III-2018
SUB-PROGRAMA: 411/412 DESARROLLO INSTITUCIONAL GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA _____

HOJA ___ DE ___

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL							ACUMULADO
FIII-18/41101	411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Vetagrande	22.832790,-102.555542	1 obra	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A			0%	0%		X		
FIII-18/41201	412001	GASTOS INDIRECTOS	Vetagrande	22.832790,-102.555542	1 accion	\$ 110,000.00	\$ 20,074.19	\$ 25,388.18	\$ 20,074.18	\$ 25,388.18				18%	23%	X			
							\$ 240,000.00	\$ 20,074.19	\$ 25,388.18	\$ 20,074.18	\$ 25,388.18								

LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

PROF. CUAUHTÉMOC MARÍNEZ IRACHETA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2018**
 SUB-PROGRAMA: **413 APORTACIONES**
 MES QUE INFORMA: **NOVIEMBRE DEL 2018**

FECHA

HOJA ___ DE ___

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL							ACUMULADO
						\$ -	\$ -		\$ -		N/A								
FIII-18/41302	413002	Aportacion Municipal A convenio FISE	todas		9 acciones	\$ 420,848.48	\$ -	\$ 420,848.48	\$ -	\$ 420,848.48			100%			x			
FIII-18/41303	413003	Aportación Municipal a convenio con SEDUVOT para apoyo a la Vivienda	todas		acciones	\$ 850,000.00	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	\$ 850,000.00			100%			x			
FIII-18/41304	413004	Aportación Municipal a convenio con SEDESOL Estatal para becas a nivel basico y superior	todas		acciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
FIII-18/41305	413005	Aportacion Municipal a convenio con SEDUVOT programa peso a peso para compra de cemento	todas		acciones	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00			100%		x				
FIII-18/41306	413006	Aportación para la continuacion de 22 cuartos adicionales en varias localidades del municipio	Varias		22 acciones	\$ 484,000.00	\$ -	\$ 484,000.00	\$ -	\$ 484,000.00			100%			x			
FIII-18/4137	413007	Equipamiento de vivienda con biolers solares en todas las comunidades	todas		acciones	\$ 670,000.00	\$ -	\$ 670,000.00	\$ -	\$ 670,000.00			100%		x				
FIII-18/4138	413008	Apoyo a la vivienda con laminas metalicas en varias localidades	varias		acciones	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00			100%		x				
						\$ 2,724,848.48	\$ -	\$ 2,724,848.48	\$ -	\$ 2,724,848.48									

LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

PROF. CUAUHTÉMOC MARÍNEZ IRACHETA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: 515 FONDO III-2016
 SUB-PROGRAMA: 420 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2016
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

--

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL							ACUMULADO
2	420004	CONCENTRADORA REMANENTES 2016	Vetagrande	22.832790,-102.555542	1 ACCION	\$ 4,424.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A			0%	0%	X			
						\$ 4,424.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									

 LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 PROF. CUAUHTÉMOC MARÍNEZ IRACHETA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRADE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: **513 FONDO III 2017**
 SUB-PROGRAMA: **418 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2017**
 MES QUE INFORMA: **SEPTIEMBRE DEL 2018**



NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL			ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO
1	418001	CONCENTRADORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2017	Vetagrade	22.832790,-102.555542	1 ACCION	\$ 7,221.55	\$ -	\$ 4,512.40	\$ -	\$ 4,512.40	N/A	\$ -	\$ -	62%	0%	X	
							\$ 7,221.55	\$ -	\$ 4,512.40	\$ -	\$ 4,512.40						

 LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 PROF. CUAUHTÉMOC MARÍNEZ IRACHETA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA 511 FONDO III-2017
SUB-PROGRAMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2017
PROYECTO
MES QUE INFORMA NOVIEMBRE 2018

No. De CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	MANO DE OBRA			INDIRECTOS (CONCEPTO)	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No	FECHA	No	FECHA	No	FECHA				PERIODO	No PERSONAS	IMPORTE			
										sin movimiento							
											\$ -						\$ -

OBRA:

UBICACIÓN:
OBSERVACIONES:

TOTAL	\$ -
PRESUPUESTO APROBADO	\$ -
PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	0%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA 511 FONDO III-2018
SUB-PROGRAMA 401 AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2018
PROYECTO 401002 Ampliacion de red de agua potable en calle Lomas de la Soledad, en sauceda.
MES QUE INFORMA NOVIEMBRE 2018

FECHA
HOJA ____ DE ____

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVE/DOPSM/FII 1/18/2018																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>	SUMA	\$ -
OBRA:	<u>401002 Ampliacion de red de agua potable en calle Lomas de la Soledad, en sauceda.</u>	TOTAL	\$ -
UBICACIÓN:	<u>SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE.</u>	PRESUPUESTO APROBADO:	\$ 70,562.00
		PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$ 70,562.00
		% AVANCE FINANCIERO	0%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA 511 FONDO III-2018
 SUB-PROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2018
 PROYECTO 402001 Ampliacion de red de drenaje en calle Lazaro Cardenas, en Saucedá.
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE 2018

FECHA

HOJA ____ DE ____

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVE/DOPSM/FII 1/09/2018																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>	SUMA	\$ -
OBRA:	<u>402001 Ampliacion de red de drenaje en calle Lazaro Cardenas, en Saucedá.</u>	TOTAL	\$ -
UBICACIÓN:	<u>SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE.</u>	PRESUPUESTO APROBADO:	\$ 518,197.00
		PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$ 0.07
		% AVANCE FINANCIERO	100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA 511 FONDO III-2018
 SUB-PROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2018
 PROYECTO 402002 Ampliacion de red de drenaje en calle de la Primaria, Cabecera Municipal
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE 2018

FECHA

HOJA ____ DE ____

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVE/DOPSM/FII 1/13/2018	RAUL AVILA GUILLEN	\$ 129,473.55	1	\$ 129,473.55	0365 469 177	6147147	03/09/2018	P04482	31/08/2017	C01774	03/09/2018	A 12	31/08/2018	6141	ESTIMACION 1 Y UNICA	\$ 129,473.55

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>	SUMA	\$ 129,473.55
OBRA:	<u>402002 Ampliacion de red de drenaje en calle de la Primaria, Cabecera Municipal</u>	TOTAL	\$ 129,473.55
UBICACIÓN:	<u>VETAGRANDE, ZACATECAS.</u>	PRESUPUESTO APROBADO:	\$ 129,473.55
		PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$ -
		% AVANCE FINANCIERO	100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA 511 FONDO III-2018
 SUB-PROGRAMA 405 ELECTRIFICACION
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2018
 PROYECTO 405001 Ampliacion de red electrica en calle jose Maria Morelos, en El Lampotal.
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE 2018

FECHA
 HOJA ____ DE ____

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVE/DOPSM/FII 1/10/2018																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>	SUMA	\$ -
OBRA:	<u>405001 Ampliacion de red electrica en calle jose Maria Morelos, en El Lampotal.</u>	TOTAL	\$ -
UBICACIÓN:	<u>EL LAMPOTAL, VETAGRANDE</u>	PRESUPUESTO APROBADO:	\$ 98,498.00
		PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$ 0.56
		% AVANCE FINANCIERO	100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA 511 FONDO III-2018
SUB-PROGRAMA 405 ELECTRIFICACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2018
PROYECTO 405002 Ampliacion de red electrica en calle Buena Vista, en El Lampotal.
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE 2018

FECHA
HOJA ____ DE ____

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVE/DOPSM/FII 1/12/2018	Soluciones electricas centro, S.A.	\$ 22,520.66	1	\$ 22,520.66	0365 469 177	514581	05/09/2018	p04817	30/08/2017	C01919	05/09/2018	D 261	30/08/2017	6131	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	\$ 22,520.66

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>	SUMA	\$ 22,520.66
OBRA:	<u>405002 Ampliacion de red electrica en calle Buena Vista, en El Lampotal.</u>	TOTAL	\$ 22,520.66
UBICACIÓN:	<u>EL LAMPOTAL, VETAGRANDE</u>	PRESUPUESTO APROBADO:	\$ 22,521.00
		PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$ -
		% AVANCE FINANCIERO	100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA 511 FONDO III-2018
 SUB-PROGRAMA 405 ELECTRIFICACION
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2018
 PROYECTO 405003 Ampliacion de red electrica en calle Juan Aldama, en El Lampotal.
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE 2018

FECHA

HOJA ____ DE ____

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVE/DOPSM/FII 1/16/2018	ISAI JACOB MURILLO AGUILERA	\$ 207,507.00	1	\$ 207,507.00	0365 469 177	4614641	05/09/2018	P04479	29/08/2018	C01773	05/09/2018	13	29/08/2018	6131	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	\$ 207,507.00

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>	SUMA	\$ 207,507.00
OBRA:	<u>405003 Ampliacion de red electrica en calle Juan Aldama, en El Lampotal.</u>	TOTAL	\$ 207,507.00
UBICACIÓN:	<u>EL LAMPOTAL, VETAGRANDE</u>	PRESUPUESTO APROBADO:	\$ 207,507.00
		PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$ -
		% AVANCE FINANCIERO	100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA 511 FONDO III-2018
 SUB-PROGRAMA 405 ELECTRIFICACION
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2018
 PROYECTO 405004 Ampliacion de red electrica en calle Monterrey, en Sauced de la Borda.
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE 2018

FECHA

HOJA ____ DE ____

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVE/DOPSM/FII 1/16/2018	MANUEL MURILLO TORRES	\$ 396,856.00	1	\$ 396,856.00	0365 469 177	6941423	05/09/2018	P04476	29/08/2018	C01772	05/09/2018	B 252	29/08/2018	6131	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	\$ 396,856.00

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>	SUMA	\$ 396,856.00
OBRA:	<u>405004 Ampliacion de red electrica en calle Monterrey, en Sauced de la Borda.</u>	TOTAL	\$ 396,856.00
UBICACIÓN:	<u>SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE.</u>	PRESUPUESTO APROBADO:	\$ 396,856.00
		PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$ -
		% AVANCE FINANCIERO	100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA 511 FONDO III-2018
SUB-PROGRAMA 408 VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2018
PROYECTO 408004 Construccion de Techo firme.
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE 2018

FECHA

HOJA ____ DE ____

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVE/DOPSM/FII 1/15/2018	LORENZO VALDEZ MARQUEZ	\$ 254,385.96	1	\$ 152,631.57	0365 469 177	6914727	03/09/2018	P04824	29/08/2018	C01920	03/09/2018	988D	29/08/2018	6111	ESTIMACION 1	\$ 152,631.57
			2	\$ 101,754.39	0365 469 177	691731	10/09/2018	P04826	29/08/2018	C01921	10/09/2018	B53C	29/08/2018	6111	ESTIMACION 2 Y ULTIMA	\$ 101,754.39

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>	SUMA	\$ 254,385.96
OBRA:	<u>408004 Construccion de Techo firme.</u>	TOTAL	\$ 254,385.96
UBICACIÓN:	<u>VARIAS LOCALIDADES.</u>	PRESUPUESTO APROBADO:	\$ 254,386.00
		PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$ -
		% AVANCE FINANCIERO	100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA 511 FONDO III-2018
SUB-PROGRAMA 408 VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2018
PROYECTO 408004 Construccion de loza maciza en varias comunidades.
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE 2018

FECHA

HOJA ____ DE ____

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			No	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVE/DOPSM/FII 1/14/2018	BERTHA ALEJANDRA ESCOBEDO LLAMAS	\$ 254,385.96	1	\$ 152,961.74	0365 469 177	71541	03/09/2018	P04829	29/08/2018	C01922	03/09/2018	A 13	29/08/2018	6111	ESTIMACION 1	\$ 152,961.74
			2	\$ 102,014.26	0365 469 177	472634	10/09/2018	P04831	31/08/2018	C01923	10/09/2018	A 14	31/08/2018	6111	ESTIMACION 2 Y ULTIMA	\$ 102,014.26

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>	SUMA	\$	254,976.00
OBRA:	<u>408004 Construccion de loza maciza en varias comunidades.</u>	TOTAL	\$	254,976.00
UBICACIÓN:	<u>VARIAS LOCALIDADES.</u>	PRESUPUESTO APROBADO:	\$	254,976.00
		PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$	-
		% AVANCE FINANCIERO		100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA 511 FONDO III 2018
 SUB-PROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III 2018
 PROYECTO 412001 GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA

HOJA ____ DE ____

No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
0365 469 177	7	26/11/2018	P06050	16/11/2018	C02539	26/11/2018	1	16/11/2018	LUIS MIGUEL GARCIA VARELA	2611	ACEITE PARA MOTOR	\$ 100.00	
										2961	REFACCIONES	\$ 14,499.81	
										3551	MANO DE OBRA	\$ 4,499.98	
0365 469 177	1	29/11/2018	P06053	17/11/2018	C02540	29/11/2018	2440FC	17/11/2018	FATIMA GABRIELA CERDA SANCHEZ	3291	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 974.40	

SUMAS \$ 20,074.19

TOTAL \$ 20,074.19

PRESUPUESTO APROBADO: \$110,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$84,611.82

% AVANCE FINANCIERO: 23.07%

OBSERVACIONES:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA 511 FONDO III 2018
 SUB-PROGRAMA 413 APORTACIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III 2018
 PROYECTO 413 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA

HOJA ____ DE ____

No DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
0365 469 177	485674	03/09/2018	P04873	03/09/2018	C0	03/09/2018	1374	05/09/2018	Era Solar de Aguascalientes, S.A de C.V.	4244	Compra de calentador solar	\$ 70,000.00	total de la compra

SUMAS	\$ 70,000.00
TOTAL	\$ 70,000.00
PRESUPUESTO APROBADO:	\$2,724,848.48
PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$0.00
% AVANCE FINANCIERO:	100.00%

OBSERVACIONES: