

Clave	Proyecto	Fuente de fin.	COG 2021	No. De contrato	Contratista	Presupuestado	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total ejercido	por ejercer
																	\$ -	
401001	Concentradora de Agua Potable	Fondo III, 2022	6131			\$ 15,991.31											\$ -	\$ 15,991.31
401002	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL CARRIL EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC.	Fondo III, 2022	6131			\$ 81,869.60											\$ -	\$ 81,869.60
401003	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLA EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC.	Fondo III, 2022	6131			\$ 96,286.48											\$ -	\$ 96,286.48
402001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA BORDA (140.48 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YUCATAN PARA EL BENEFICIO DE 7 VIVENDAS) SEGUNDA ETAPA	Fondo III, 2022	6141	MVE/DOPSM/FIII/05/2022	PM INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	\$ 60,298.24				\$ 60,112.00							\$ 60,112.00	\$ 60,112.00
402002	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA RITA MUNICIPIO DE VETAGRANDE ASENTAMIENTO SANTA RITA (125 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ZACATECAS PARA EL BENEFICIO DE 10 VIVENDAS) PRIMERA ETAPA	Fondo III, 2022	6141	MVE/DOPSM/FIII/11/2022	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$ 593,485.98							\$ 117,771.32				\$ 117,771.32	\$ 475,714.66
402003	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE.	Fondo III, 2022	6141			\$ 95,720.02											\$ -	\$ 95,720.02
403001	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL LAMPOTAL MUNICIPIO DE VETAGRANDE ASENTAMIENTO EL LAMPOTAL (124 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ PARA EL BENEFIO DE 13 VIVIENDAS)	Fondo III, 2022	6141	MVE/DOPSM/FIII/04/2022	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	\$ 412,730.10				\$ 123,236.61	\$ 166,779.73	\$ 120,772.38					\$ 410,788.72	\$ 1,941.38
403002	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTERREY UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC.	Fondo III, 2022	6141			\$ 255,708.43											\$ -	\$ 255,708.43
403003	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LINDAVISTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC	Fondo III, 2022	6141			\$ 197,976.16											\$ -	\$ 197,976.16
403004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JALISCO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE.	Fondo III, 2022	6141	MVE/DOPSM/FIII/10/2022	ROMAN CABRAL CORREA	\$ 431,652.18							\$ 91,276.55				\$ 91,276.55	\$ 340,375.63
403005	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES "ARROYO GRANDE" EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA (PRIMERA ETAPA)	Fondo III, 2022	6141	MVE/DOPSM/FIII/08/2022	PM INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	\$ 1,482,858.67						\$ 444,754.18	\$ 1,037,759.79				\$ 1,482,513.97	\$ 344.70
403006	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA COMUNIDAD DE EL LAMPOTAL, VETAGRANDE.	Fondo III, 2022	6141			\$ 170,000.00											\$ -	\$ 170,000.00
404001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JALISCO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORA, VETAGRANDE, ZAC.	Fondo III, 2022	6141	MVE/DOPSM/FIII/02/2022	OSCAR JOEL FUENTES SAUCEDO	\$ 688,386.66			\$ 206,515.98	\$ 440,973.47	\$ 40,897.19						\$ 688,386.64	\$ 0.02
404005	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ARRIBA, EN LA COMUNIDAD DE CATA DE JUANES, VETAGRANDE.	Fondo III, 2022	6141			\$ 321,969.11											\$ -	\$ 321,969.11

404006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO, EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE (SEGUNDA ETAPA)	Fondo III, 2022	6141			\$ 546,072.44											\$ -	\$ 546,072.44
404007	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLAPSADO POR LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DE EL LAMPOTAL, VETAGRANDE	Fondo III, 2022	6141	MVE/DOPSM/FIII/12/2022	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	\$ 200,000.00							\$ 81,067.30				\$ 81,067.30	\$ 118,932.70
405001	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, VETAGRANDE, ZAC.	Fondo III, 2022	6141			\$ 65,096.29											\$ -	\$ 65,096.29
411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE SOFTWARE)	Fondo III, 2022	5151			\$ 64,000.00				\$ 14,264.00	\$ 25,548.00	\$ 24,188.00					\$ 64,000.00	\$ -
411002	IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, EN VETAGRANDE.	Fondo III, 2022	6291			\$ 120,000.00											\$ -	\$ 120,000.00
412001	GASTOS INDIRECTOS (SIGUIIMIENTO DE OBRAS)	Fondo III, 2022	2614			\$ 5,000.00		\$ 480.00									\$ 480.00	\$ 4,520.00
		Fondo III, 2022	2961			\$ 10,000.00		\$ 254.00		\$ 1,604.00		\$ 560.00					\$ 2,418.00	\$ 7,582.00
		Fondo III, 2022	3551			\$ 10,000.00						\$ 270.00					\$ 270.00	\$ 9,730.00
413001	APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	Fondo III, 2022	4245			\$ 2,117,141.33											\$ -	\$ 2,117,141.33
413002	APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON LA SEDUVOT PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS A LA VIVIENDA	Fondo III, 2022	4245			\$ 200,000.00				\$ 200,000.00							\$ 200,000.00	\$ -
																	\$ -	\$ -
																	\$ -	\$ -
																	\$ -	\$ -
						\$ 8,242,243.00	\$ -	\$ 734.00	\$ 206,515.98	\$ 840,190.08	\$ 233,224.92	\$ 590,544.56	\$ 1,327,874.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,199,084.50	\$ 5,043,158.50

	presupustado		ejercido	
613	\$ 194,147.39	\$	-	
614	\$ 5,521,954.28	\$	2,931,916.50	
515	\$ 64,000.00	\$	64,000.00	
692	\$ 120,000.00	\$	-	
216	\$ 5,000.00	\$	480.00	
296	\$ 10,000.00	\$	2,418.00	
355	\$ 10,000.00	\$	270.00	
424	\$ 2,317,141.33	\$	200,000.00	
	\$ 8,242,243.00	\$	3,199,084.50	\$ -