


MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE									0%	Administración directa
401002	401002	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRIL EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA VETAGRANDE ZACATECAS	Sauceada de la Borda	22.83159836627578 -102.49490022225173	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11				60%	Contrato
	401003	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLA EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA VETAGRANDE ZACATECAS	Sauceada de la Borda								0%	Administración directa
					\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11					

L.C.J. REFUGIO AVTUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Presidencia
Municipal
Vetagrande

CP. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Sindicatura
Vetagrande
2021 - 2024

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Dirección de Desarrollo
Económico y Social

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
402001	402001	CONSTRUCCION DE 148.48 ML. DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE YUCATAN EN SAUCEDA DE LA BORDA BENEFICIO 7 VIVIENDAS	Sauceada de la Borda	22.82540215636223 -102.49820774519186	\$60,112.00		\$60,112.00		\$60,112.00	100%	100%	Contrato
402002	402002	CONTRUCCION DE 125 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ZACATECAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA PRIMERA ETAPA BENEFICIO 10 VIVIENDAS	Santa Rita	22.912502583251015 -102.41593480110168	\$392,571.08	\$392,571.08	\$392,571.08	\$392,571.08	\$392,571.08	100%	100%	Contrato
402003	402003	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA VETAGRANDE, ZAC	Sauceada de la Borda	22.833793 102.503971	\$95,045.27	\$52,124.43	\$95,045.27	\$52,124.43	\$95,045.27	100%	100%	Contrato
					\$547,728.35	\$444,695.51	\$547,728.35	\$444,695.51	\$547,728.35			

L.C. J. REFUGIO AVTUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



Presidencia
Municipal
Vetagrande

Sindicatura
Vetagrande
2021 - 2024

Dirección de Desarrollo
Económico y Social

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 403 ALCANTARILLADO
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MESES	ACUMULADO	MESES	ACUMULADO	FIN	FIS	
403001	403001	CONSTRUCCION DE 124 ML. DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE LAMPOTAL PARA BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS	El Lampotal	22.5345456 102.2512627	\$410,788.72		\$410,788.72		\$410,788.72	100%	100%	Contrato
403002	403002	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTERREY DE LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA	Sauceda de la Borda	22.831161 102.510482	\$255,438.55	\$255,438.55	\$255,438.55			100%	60%	Contrato
403003	403003	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADOEN CALLE LINDAVISTA DE LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA	Sauceda de la Borda	22.495352 102.302527	\$197,976.16	\$197,976.16	\$197,976.16			100%	75%	Contrato
403004	403004	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JALISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA VETAGRANDE	Sauceda de la Borda	22.829764611867667 -102.49824293496462	\$325,692.64		\$325,692.64		\$325,692.64	100%	100%	Contrato
403005	403005	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ARROYO NORTE EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA (PRIMER ETAPA)	Sauceda de la Borda	22.83058224830341 -102.49469574736237	\$1,482,513.98		\$1,482,513.98		\$1,482,513.98	100%	100%	Contrato
403006	403006	REHABILITACION DE LAMPOTAL VETAGRANDE	El Lampotal	22.898733579092358 -102.41838515912069	\$167,912.39	\$68,125.40	\$167,912.39		\$68,125.40	100%	100%	Contrato
403007	403007	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ARROYO NORTE EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA (SEGUNDA ETAPA)	Sauceda de la Borda	22.83107035893847 -102.4939662988556	\$1,056,211.78	\$1,056,211.78	\$1,056,211.78			100%	40%	Contrato
					\$3,896,534.22	\$1,577,751.89	\$3,896,534.22	\$68,125.40	\$2,386,907.73			

L.C. J. REFUGIO AVTUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. BRAVAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



Presidencia
Municipal
Vetagrande



Sindicatura
Vetagrande
2021 - 2024



Dirección de Desarrollo
Económico y Social

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
404001	404001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA	Sauceda de la Borda	22.829753482107076 -102.49830019945927	\$688,386.66		\$688,386.66		\$688,386.66	100%	100%	Contrato
	404002	CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CHURUBUSCO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA ERA	San José de la Era	22.853071 102.422280							0%	Administración directa
	404003	CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALANZA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA	Santa Rita	22.915836 102.420432							0%	Administración directa
	404004	CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE REFORMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA ERA	San José de la Era	22.851374 102.419447							0%	Administración directa
	404005	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ARRIBA EN LA COMUNIDAD DE CATÁ DE JUANES VETAGRANDE	Cata de Juanes								0%	Administración directa
404006	404006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA (SEGUNDA ETAPA)	Sauceda de la Borda	22.929835 102.497784	\$546,072.44	\$546,072.44	\$546,072.44			100%	60%	Contrato
404007	404007	RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLAPSADO POR LUVIAS EN LA COMUNIDAD DE LAMPOTAL VETAGRANDE	El Lampotal	22.892665 102.419759	\$199,669.95		\$199,669.65			100%	100%	Contrato
404008	404008	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CHURUBUSCO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA ERA	San José de la Era	22.852884651073953 -102.42234544755104	\$141,400.00	\$141,400.00	\$141,400.00			100%	50%	Contrato
404009	404009	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE REFORMA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA ERA	San José de la Era	22.851383224930206 -102.42050564487202	\$208,442.00	\$208,442.00	\$208,442.00			100%	50%	Contrato
404010	404010	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA MATENCHÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vetagrande	22.764891994374146 -102.5639417888137	\$321,969.11	\$321,969.11	\$321,969.11			100%	100%	Contrato
404011	404011	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIMON BOLIVAR EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE LAS VIRGENES	El Llano de las Virgenes	22.770371066737823 -102.57448406613159	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55			100%	30%	Contrato
					\$2,283,047.71	\$1,394,991.10	\$2,283,047.41	\$321,969.11	\$1,210,025.42			

L.C. J. REFUGIO AMTUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Presidencia
Municipal
Vetagrande

Sindicatura
Vetagrande
2021 - 2024

Dirección de Desarrollo
Económico y Social


14 abr. 2023 14:19

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA		Santa Rita								0%	Administración directa

L.C. J. REFUGIO AVITUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Presidencia
Municipal
Vetagrande

CP. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SÍNDICO MUNICIPAL



Sindicatura
Vetagrande
2021 - 2024

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



Dirección de Desarrollo
Económico y Social

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
411001		DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE SOFTWARE)	Vetagrande	22.83283760656029 -102.55560533798027	\$64,000.00		\$64,000.00		\$64,000.00	100%	100%	Administración directa
411002		IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL EN VETAGRANDE	Vetagrande				\$64,000.00		\$64,000.00		0%	Administración directa
					\$64,000.00		\$64,000.00		\$64,000.00			

L.C.J. REFUGIO AVTUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



Presidencia
Municipal
Vetagrande



Sindicatura
Vetagrande
2021 - 2024



Dirección de Desarrollo
Económico y Social

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
No. OBRA	No.				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
412001	GASTOS INDIRECTOS (SEGUIMIENTO DE OBRAS)	Vetagrande	22.83263809627503 -102.55560674640111	\$13,820.00		\$13,820.00		\$13,820.00	100%	100%	Administración directa
				\$13,820.00		\$13,820.00		\$13,820.00			

L.G.J. REFUGIO AVITUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Presidencia
Municipal
Vetagrande

Sindicatura
Vetagrande
2021 - 2024

Dirección de Desarrollo
Económico y Social

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
413001		APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	Vetagrande	22.832852889832406 -102.55560471526925	\$954,134.00		\$954,134.00		\$954,134.00	100%	100%	Administración directa
413002		APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON LA SEDUVOT PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS A LA VIVIENDA	Vetagrande	22.8328528898 102.5556047152	\$195,339.96	-\$4,660.04	\$195,339.96	-\$4,660.04	\$195,339.96	100%	100%	Administración directa
413003		APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON CECYTEZ EMSAD SAUCEDA DE LA BORDA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA	Sauceda de la Borda	22.821419874815515 -102.49326594921116	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$1,349,473.96	\$195,339.96	\$1,349,473.96	\$195,339.96	\$1,349,473.96			

UNTO
L.C.J. REFUGIO AVTUD GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. CARLA GUADALUPE RODRIGUEZ QUIROZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. BRAYAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Presidencia Municipal
Vetagrande



Sindicatura
Vetagrande
2021 - 2024



Dirección de Desarrollo Económico y Social



MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOSPM/FTIU/18/2022

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA: 401002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRIL EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA VETAGRANDE ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAUCEDA DE LA BORDA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401002-410-6131-2	P06538	\$89,402.11	831 - Obra Pública : 401002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL CARRIL EN SAUCEDA DE LA. GD Folio: 881	29/12/2022		MULTI SERVICIOS DE CONSTRUCCION URBISTAS DE RL DE CV	FACTURA		831		29/12/22

CORRIDA FINANCIERA			OBSERVACIONES	
	PRESUPUESTO VIGENTE		MENSUAL	ACUMULADO
	COMPROMETIDO VIGENTE			\$89,402.11
	DEVENGADO	\$89,402.11		\$89,402.11
	ESTIMACIONES PAGADAS			\$0.00
	ANTICIPO Y RETENCIONES			\$0.00
	COMPROBADO			\$89,402.11
	POR PAGAR			\$89,402.11
FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
\$89,402.11 511 FONDO III 2022				

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOPSM/FIHL/11/2022

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 402002 - CONSTRUCCION DE 125 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ZACATECAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA PRIMERA ETAPA BENEFICIO 10 VIVIENDAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: SANTA RITA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402002-410-6141-2	P06189	\$392,571.08	0896 - Obra Pública : 402002 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ZACATECAS EN LA C. GD Folio: 858	26/12/2022		JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	FACTURA		0896		26/12/22
8270-511-402002-410-6141-2	C02680	\$392,571.08	0896 - Obra Pública : 402002 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ZACATECAS EN LA C. GP Folio: 1195	27/11/2022	271201	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	Transferencia	CTA 1162969329 FSM 2022	271201	Pago a Proveedores	27/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$392,571.08
COMPROMETIDO VIGENTE		\$392,571.08
DEVENGADO	\$392,571.08	\$392,571.08
ESTIMACIONES PAGADAS	\$392,571.08	\$392,571.08
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$117,771.32
COMPROBADO		\$392,571.08
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$392,571.08 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOPSM/III/13/2022

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 402003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA VETAGRANDE, ZAC

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAUCEDA DE LA BORDA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402003-410-6141-2	P06222	\$52,124.43	83CF - Obra Pública : :402003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA EN SAUCEDA DE LA BOR. GD Folio: 863	15/12/2022		JESUS ALEJANDRO LOPEZ OZUNA	FACTURA		83CF		15/12/22
8270-511-402003-410-6141-2	C02692	\$52,124.43	83CF - Obra Pública : :402003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA EN SAUCEDA DE LA BOR. GP Folio: 1199	28/12/2022	281202	JESUS ALEJANDRO LOPEZ OZUNA	Transferencia	CTA 1162969929 FSM 2022	281202	Pago a Proveedores	28/12/22

CORRIDA FINANCIERA			OBSERVACIONES
	MENSUAL	ACUMULADO	
PRESUPUESTO VIGENTE		\$95,045.27	
COMPROMETIDO VIGENTE		\$95,045.27	
DEVENGADO	\$52,124.43	\$95,045.27	
ESTIMACIONES PAGADAS	\$52,124.43	\$95,045.27	
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00	FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$95,045.27 511 FONDO III 2022
COMPROBADO		\$95,045.27	
POR PAGAR		\$0.00	

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOPSM/III/17/2022

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ALCANTARILLADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____

PROYECTO/OBRA: 403002 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTERREY DE LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAUCEDA DE LA BORDA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-403002-410-6141-2	P06278	\$255,438.55	A129 - Obra Pública : 403002 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTERREY EN SAUCEDA C. GD Folio: 868	27/11/2022		MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREA	FACTURA		A129		27/11/2022

CORRIDA FINANCIERA			OBSERVACIONES	
	MENSUAL	ACUMULADO		
PRESUPUESTO VIGENTE		\$255,438.55		
COMPROMETIDO VIGENTE		\$255,438.55		
DEVENGADO	\$255,438.55	\$255,438.55		
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00		
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00		
COMPROBADO		\$255,438.55		
POR PAGAR		\$255,438.55		

		FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
		\$255,438.55 511 FONDO III 2022	

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOPSM/III/15/2022

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ALCANTARILLADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA: 403003 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADOEN CALLE LINDAVISTA DE LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAUCEDA DE LA BORDA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-403003-410-6141-2	P06218	\$197,976.16	A209 - Obra Pública : 403003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LINDA VISTA EN LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 861	30/12/2022		FRANCISCO LOPEZ CHAVEZ	FACTURA		A209		30/12/22

CORRIDA FINANCIERA			OBSERVACIONES	
	MENSUAL	ACUMULADO		
	PRESUPUESTO VIGENTE	\$197,976.16		
	COMPROMETIDO VIGENTE	\$197,976.16		
	DEVENGADO	\$197,976.16		
	ESTIMACIONES PAGADAS	\$0.00		
	ANTICIPO Y RETENCIONES	\$0.00		
	COMPROBADO	\$197,976.16		
	POR PAGAR	\$197,976.16		
			FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
			\$197, 976.16 511 FONDO III 2022	

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOPSM/IIU/14/2022

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ALCANTARILLADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 403006 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LAMPOTAL VETAGRANDE

UBICACIÓN DE LA OBRA: EL LAMPOTAL

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-403006-410-6141-2	P06215	\$68,125.40	1419 - Obra Publica : 403006 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN EL L.A. GD Folio: 860	13/12/2022		JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	FACTURA		1419		13/12/22
8270-511-403006-410-6141-2	C02689	\$68,125.40	1419 - Obra Publica : 403006 - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN EL L.A. GP Folio: 1197	16/12/2022	161202	JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	Transferencia	CTA 1162963929 FSM 2022	161202	Pago a Proveedores	16/12/22

CORRIDA FINANCIERA			
	MENSUAL	ACUMULADO	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE		\$167,912.39	FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$167,912.39 511 FONDO III 2022
COMPROMETIDO VIGENTE		\$167,912.39	
DEVENGADO	\$68,125.40	\$167,912.39	
ESTIMACIONES PAGADAS	\$68,125.40	\$167,912.39	
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$50,373.71	
COMPROBADO		\$167,912.39	
POR PAGAR		\$0.00	

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOPSM/III/22/2022

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ALCANTARILLADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA: 403007 - CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ARROYO NORTE EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA (SEGUNDA ETAPA)

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAUCEDA DE LA BORDA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-403007-410-6141-2	P06616	\$1,056,211.78	141 - Obra Pública : 403007 - CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ARROYO NORTE EN SAUCEDA D. GD Folio: 885	31/12/2022		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC SA DE CV	ESTIMACION		141		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA				OBSERVACIONES
	MENSUAL	ACUMULADO		
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,056,211.78		
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,056,211.78		
DEVENGADO	\$1,056,211.78	\$1,056,211.78		
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00		
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00		
COMPROBADO		\$1,056,211.78		
POR PAGAR		\$1,056,211.78		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
_____ \$1,056,211.78 511 FONDO III 2022				

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOPSM/PTU/19/2022

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA: 404006 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA (SEGUNDA ETAPA)

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAUCEDA DE LA BORDA

VER QUE INFORME: DICIEMBRE

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: AUTODIFUSIÓN DIRECTA

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404006-410-6141-2	P06320	\$546,072.44	748 - Obra Publica : 404006 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO SEGUNDA ETAPA E. GD Folio: 871	27/12/2022		JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	FACTURA		748		27/12/22

CORRIDA FINANCIERA				OBSERVACIONES			
		MENSUAL	ACUMULADO				
	PRESUPUESTO VIGENTE		\$546,072.44				
	COMPROMETIDO VIGENTE		\$546,072.44				
	DEVENGADO	\$546,072.44	\$546,072.44				
	ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00				
	ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00				
	COMPROBADO		\$546,072.44				
	POR PAGAR		\$546,072.44				
				FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
				\$546,072.44 511 FONDO III 2022			

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOPSM/FI/21/2022
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
PROYECTO/OBRA: 404008 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CHURUBUSCO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA ERA
UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN JOSÉ DE LA ERA
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404008-410-6141-2	P06316	\$141,400.00	4757 - Obra Publica : 404008 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CHURUBUSCO EN LA CO. GD Folio: 869	28/12/2022		OSCAR JOEL FUENTES SAUCEDO	FACTURA		4757		28/12/22

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$141,400.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$141,400.00
DEVENGADO	\$141,400.00	\$141,400.00
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$141,400.00
POR PAGAR		\$141,400.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$141,400.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA
NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOPSM/III/20/2022
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA: 404009 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE REFORMA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA ERA
UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN JOSÉ DE LA ERA
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404009-410-6141-2	P06318	\$208,442.00	ZACI - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE REFORMA DE LA COMUTN. GD Folio: 870	28/12/2022		OSCAR JOEL FUENTES SAUCEDO	FACTURA		ZACI		28/12/22

CORRIDA FINANCIERA			OBSERVACIONES	
	MENSUAL	ACUMULADO		
	PRESUPUESTO VIGENTE	\$208,442.00		
	COMPROMETIDO VIGENTE	\$208,442.00		
	DEVENGADO	\$208,442.00		
	ESTIMACIONES PAGADAS	\$0.00		
	ANTICIPO Y RETENCIONES	\$0.00		
	COMPROBADO	\$208,442.00		
	POR PAGAR	\$208,442.00		
			FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
			\$208,442.00 511 FONDO III 2022	

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOPSM/III/09/2022

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 404010 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA MATENCHE EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACIÓN DE LA OBRA: VETAGRANDE

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRESUPUESTAL	FOLIOZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404010-410-6141-2	P06529	\$321,969.11	A369 - Obra Publica : 404010 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA MATENCHE EN LA CABE. GP Folio: 880	02/12/2022		DAVID GUTIERREZ TORRES	FACTURA		A369		02/12/22
8270-511-404010-410-6141-2	C02799	\$112,196.91	A369 - Obra Publica : 404010 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA MATENCHE EN LA CABE. GP Folio: 1208	02/12/2022	021206	DAVID GUTIERREZ TORRES	Transferencia	CTA 1162963929 FSM 2022	021206	Pago a Proveedores	02/12/22
8270-511-404010-410-6141-2	C02800	\$112,196.91	A369 - Obra Publica : 404010 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA MATENCHE EN LA CABE. GP Folio: 1209	09/12/2022	091201	DAVID GUTIERREZ TORRES	Transferencia	CTA 1162963929 FSM 2022	091201	Pago a Proveedores	09/12/22
8270-511-404010-410-6141-2	C02801	\$97,575.29	A369 - Obra Publica : 404010 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA MATENCHE EN LA CABE. GP Folio: 1210	22/12/2022	221242	DAVID GUTIERREZ TORRES	Transferencia	CTA 1162963929 FSM 2022	221242	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA			OBSERVACIONES	
	MENSUAL	ACUMULADO		
PRESUPUESTO VIGENTE		\$321,969.11		
COMPROMETIDO VIGENTE		\$321,969.11		
DEVENGADO		\$321,969.11		
ESTIMACIONES PAGADAS		\$321,969.11		
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$32,196.91		
COMPROBADO		\$321,969.11		
POR PAGAR		\$0.00		
			FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
			\$321,969.11 511 FONDO III 2022	

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA
 NÚMERO DE CONTRATO: MVE/DOPSM/FII/23/2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 PROYECTO/OBRA: 404011 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIMON BOLIVAR EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE LAS VIRGENES
 UBICACIÓN DE LA OBRA: EL LLANO DE LAS VIRGENES
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOIJO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404011-410-6141-2	P06635	\$6,426.09	846 - Obra Publica : 404011 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIMON BOLIVAR EN EL LLA. GD Folio: 886	31/12/2022		MULTY SERVICIOS DE CONSTRUCCION URSISTAS DE RL DE CV	ESTIMACION		846		31/12/22
8250-511-404011-410-6141-2	P06636	\$170,681.46	1 - Obra Publica : 404011 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIMON BOLIVAR EN EL LLANO. GD Folio: 887	31/12/2022		MULTY SERVICIOS DE CONSTRUCCION URSISTAS DE RL DE CV	ESTIMACION		1		31/12/22

CORRIIDA FINANCIERA			OBSERVACIONES	
	MENSUAL	ACUMULADO		
PRESUPUESTO VIGENTE		\$177,107.55		
COMPROMETIDO VIGENTE		\$177,107.55		
DEVENGADO	\$177,107.55	\$177,107.55		
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00		
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00		
COMPROBADO		\$177,107.55		
POR PAGAR		\$177,107.55		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$177,107.55	511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: APORTACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022
PROYECTO/OBRA: 413002 - APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON LA SEDUVOT PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS A LA VIVIENDA
UBICACIÓN DE LA OBRA: VETAGRANDE
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
OBRA / ACCION OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. RANGO	FOJIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-413002-410-4245-1	D00081	-\$4,660.04	REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO III 2022 POR EXCEDENTES	21/12/2022							21/12/22
8270-511-413002-410-4245-1	D00081	-\$4,660.04	REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO III 2022 POR EXCEDENTES	21/12/2022							21/12/22

CORRIDA FINANCIERA			
	MENSUAL		ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE			\$195,339.96
COMPROMETIDO VIGENTE			\$195,339.96
DEVENGADO		-\$4,660.04	\$195,339.96
PAGADO		-\$4,660.04	\$195,339.96
POR PAGAR			\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$195,339.96 511 FONDO III 2022



Usc: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión
14/abr./2023
02:54 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente AI		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado AI 31/dic./2022		31/dic./2022		Comprometido													
401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE																			
511 FONDO III 2022																			
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,674,697.00	-\$6,674.69...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,674,697.00	-\$6,674.69...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$6,674,697.00	-\$6,674.69...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$6,674,697.00	-\$6,674.69...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022		\$6,674,697.00	-\$6,674.69...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE																			
401002 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRIL EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE I A RABDA VETAGRANDE ZACATECAS		\$6,674,697.00	-\$6,674.69...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 FONDO III 2022																			
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$0.00	\$89,402.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$0.00	\$89,402.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$0.00	\$89,402.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$0.00	\$89,402.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11
FONDO III 2022		\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$0.00	\$89,402.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE																			
402001 CONSTRUCCION DE 148.48 ML DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE YUCATAN EN SAUCEDA DE I A RABDA VETAGRANDE ZACATECAS		\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$89,402.11	\$0.00	\$89,402.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,402.11	\$89,402.11
511 FONDO III 2022																			
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE 148.48 ML DE RED																			
		\$0.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$60,112.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE VETAGRADE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión
14/abr./2023
02:54 p. m.

O b j e t o del G a s t o	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402002 CONTRUCCION DE 125 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ZACATECAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA PRIMERA ETAPA BENEFICIO 10 VIVIENDAS FONDO III 2022											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$392,571.08	\$392,571.08	\$0.00	\$0.00	\$392,571.08	\$0.00	\$392,571.08	\$392,571.08	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$392,571.08	\$392,571.08	\$0.00	\$0.00	\$392,571.08	\$0.00	\$392,571.08	\$392,571.08	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$392,571.08	\$392,571.08	\$0.00	\$0.00	\$392,571.08	\$0.00	\$392,571.08	\$392,571.08	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$392,571.08	\$392,571.08	\$0.00	\$0.00	\$392,571.08	\$0.00	\$392,571.08	\$392,571.08	\$0.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$392,57...	\$392,571.08	\$0.00	\$0.00	\$392,571.08	\$0.00	\$392,571.08	\$392,571.08	\$0.00
CONTRUCCION DE 125 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAICENA DE LA ROPNA VETAGRADE 7A FONDO III 2022											
CONTRUCCION DE 125 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAICENA DE LA ROPNA VETAGRADE 7A FONDO III 2022		\$0.00	\$392,57...	\$392,571.08	\$0.00	\$0.00	\$392,571.08	\$0.00	\$392,571.08	\$392,571.08	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,045.27	\$95,045.27	\$0.00	\$0.00	\$95,124.43	\$42,920.84	\$95,124.43	\$95,124.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,045.27	\$95,045.27	\$0.00	\$0.00	\$95,124.43	\$42,920.84	\$95,124.43	\$95,124.43	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$95,045.27	\$95,045.27	\$0.00	\$0.00	\$95,124.43	\$42,920.84	\$95,124.43	\$95,124.43	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$95,045.27	\$95,045.27	\$0.00	\$0.00	\$95,124.43	\$42,920.84	\$95,124.43	\$95,124.43	\$0.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$95,045.27	\$95,045.27	\$0.00	\$0.00	\$95,124.43	\$42,920.84	\$95,124.43	\$95,124.43	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN NEI AMBITO DADA BENEFICIO DE 12 VIVIENDAS FONDO III 2022											
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN NEI AMBITO DADA BENEFICIO DE 12 VIVIENDAS FONDO III 2022		\$0.00	\$95,045.27	\$95,045.27	\$0.00	\$0.00	\$95,124.43	\$42,920.84	\$95,124.43	\$95,124.43	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$410,788.72	\$410,788.72	\$0.00	\$0.00	\$410,788.72	\$0.00	\$410,788.72	\$410,788.72	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$410,788.72	\$410,788.72	\$0.00	\$0.00	\$410,788.72	\$0.00	\$410,788.72	\$410,788.72	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$410,788.72	\$410,788.72	\$0.00	\$0.00	\$410,788.72	\$0.00	\$410,788.72	\$410,788.72	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$410,788.72	\$410,788.72	\$0.00	\$0.00	\$410,788.72	\$0.00	\$410,788.72	\$410,788.72	\$0.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$410,78...	\$410,788.72	\$0.00	\$0.00	\$410,788.72	\$0.00	\$410,788.72	\$410,788.72	\$0.00
CONSTRUCCION DE 124 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SAICENA DE LA ROPNA VETAGRADE 7A FONDO III 2022											
CONSTRUCCION DE 124 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SAICENA DE LA ROPNA VETAGRADE 7A FONDO III 2022		\$0.00	\$410,78...	\$410,788.72	\$0.00	\$0.00	\$410,788.72	\$0.00	\$410,788.72	\$410,788.72	\$0.00



Usr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE VETAGRADE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresion | 14/abr./2023
02:54 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado Al 31/dic./2022		31/dic./2022		Comprometido		Devengado									
403002 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTERREY DE LA COMUNIDAD DE SAIGUENA DE LA ROPNA FONDO III 2022																	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$255,438.55	\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	-\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	\$255,438.55
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$255,438.55	\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	-\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	\$255,438.55
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF		\$0.00	\$255,438.55	\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	-\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	\$255,438.55
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI		\$0.00	\$255,438.55	\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	-\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	\$255,438.55
FONDO III 2022		\$0.00	\$255,43...	\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	-\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	\$255,438.55
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MONTERREY DE LA COMUNIDAD DE SAIGUENA DE LA ROPNA FONDO III 2022																	
403003 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LINDAVISTA DE LA COMUNIDAD DE SAIGUENA DE LA ROPNA FONDO III 2022		\$0.00	\$255,43...	\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	-\$255,438.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,438.55	\$255,438.55
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LINDAVISTA DE LA COMUNIDAD DE SAIGUENA DE LA ROPNA FONDO III 2022																	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$197,976.16	\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	-\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	\$197,976.16
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$197,976.16	\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	-\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	\$197,976.16
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF		\$0.00	\$197,976.16	\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	-\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	\$197,976.16
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI		\$0.00	\$197,976.16	\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	-\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	\$197,976.16
FONDO III 2022		\$0.00	\$197,97...	\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	-\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	\$197,976.16
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JALISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAIGUENA DE LA ROPNA VETAGRADE FONDO III 2022																	
403004 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JALISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAIGUENA DE LA ROPNA VETAGRADE FONDO III 2022		\$0.00	\$197,97...	\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	-\$197,976.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,976.16	\$197,976.16
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JALISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAIGUENA DE LA ROPNA VETAGRADE FONDO III 2022																	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$325,692.64	\$325,692.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$325,692.64	\$325,692.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF		\$0.00	\$325,692.64	\$325,692.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI		\$0.00	\$325,692.64	\$325,692.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$325,69...	\$325,692.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JALISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAIGUENA DE LA ROPNA VETAGRADE FONDO III 2022																	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JALISCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAIGUENA DE LA ROPNA VETAGRADE FONDO III 2022		\$0.00	\$325,69...	\$325,692.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 02:54 p. m.

Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente AI	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado	AI 31/dic./2022	Comprometido	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	

403005 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ARROYO NORTE EN LA COMUNIDAD DE SAICICENA DE LA ZONA RURAL (PRIMERA ETAPA)

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,482,513.98	\$1,482,513.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,482,513.98	\$1,482,513.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,482,513.98	\$1,482,513.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$1,482,513.98	\$1,482,513.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$1,482,513.98	\$1,482,513.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

403006 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE I AMDOTAI VETGAPANINE

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$167,912.39	\$167,912.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$167,912.39	\$167,912.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$167,912.39	\$167,912.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$167,912.39	\$167,912.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$167,912.39	\$167,912.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

403007 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ARROYO NORTE EN LA COMUNIDAD DE SAICICENA (SEGUNDA ETAPA)

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,056,211.78	\$1,056,211.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,056,211.78	\$1,056,211.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,056,211.78	\$1,056,211.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$1,056,211.78	\$1,056,211.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$1,056,211.78	\$1,056,211.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AG		\$0.00	\$1,056,211.78	\$1,056,211.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------------------------------	--	--------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------



Ustr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y | 14/abr./2023
hora de impresion | 02:54 p. m.

Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente AI	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado	AI 31/dic./2022	Comprometido	Devengado	No Devengado		

404001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO UBICADA EN LA COMUNIDAD
NE SAIGERA DE LA RANCHA
511 FONDO III 2022

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$688,386.66	\$688,386.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$688,386.66	\$688,386.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$688,386.66	\$688,386.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$688,386.66	\$688,386.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$688,386.66	\$688,386.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF
404006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO EN LA COMUNIDAD DE
SAIGERA DE LA RANCHA (SECCIONA ETADA)
511 FONDO III 2022

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$546,072.44	\$546,072.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,072.44
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$546,072.44	\$546,072.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,072.44
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$546,072.44	\$546,072.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,072.44
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$546,072.44	\$546,072.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,072.44
FONDO III 2022		\$0.00	\$546,072.44	\$546,072.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,072.44

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF
404007 RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLAPSADO POR LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DE
I AMPOTAI VETAGRANDE
511 FONDO III 2022

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$199,669.95	\$199,669.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$199,669.95	\$199,669.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$199,669.95	\$199,669.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$199,669.95	\$199,669.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$199,669.95	\$199,669.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATO	\$0.00	\$199,669.95	\$199,669.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



User supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y 14/abr./2023

hora de Impresión 02:54 p. m.

Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente AI	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado	AI 31/dic./2022	Comprometido	Devengado	Sin Devengar			

404008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CHURUBUSCO DE LA COMUNIDAD
NE SAN INGE NE I A EPA
511 FONDO III 2022

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$141,400.00	\$141,400.00	\$0.00	\$141,400.00	\$0.00	\$0.00	\$141,400.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$141,400.00	\$141,400.00	\$0.00	\$141,400.00	\$0.00	\$0.00	\$141,400.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$141,400.00	\$141,400.00	\$0.00	\$141,400.00	\$0.00	\$0.00	\$141,400.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$141,400.00	\$141,400.00	\$0.00	\$141,400.00	\$0.00	\$0.00	\$141,400.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$141,40...	\$141,400.00	\$0.00	\$141,400.00	\$0.00	\$0.00	\$141,400.00

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE REFORMA EN LA COMUNIDAD DE
404009
SAN INGE NE I A EPA
511 FONDO III 2022

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$208,442.00	\$208,442.00	\$0.00	\$208,442.00	\$0.00	\$0.00	\$208,442.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$208,442.00	\$208,442.00	\$0.00	\$208,442.00	\$0.00	\$0.00	\$208,442.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$208,442.00	\$208,442.00	\$0.00	\$208,442.00	\$0.00	\$0.00	\$208,442.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$208,442.00	\$208,442.00	\$0.00	\$208,442.00	\$0.00	\$0.00	\$208,442.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$208,44...	\$208,442.00	\$0.00	\$208,442.00	\$0.00	\$0.00	\$208,442.00

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GU.
404010 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA MATENCHE EN LA CABECERA
MI INICIDAI
511 FONDO III 2022

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$321,969.11	\$321,969.11	\$0.00	\$321,969.11	\$0.00	\$0.00	\$321,969.11
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$321,969.11	\$321,969.11	\$0.00	\$321,969.11	\$0.00	\$0.00	\$321,969.11
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$321,969.11	\$321,969.11	\$0.00	\$321,969.11	\$0.00	\$0.00	\$321,969.11
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$321,969.11	\$321,969.11	\$0.00	\$321,969.11	\$0.00	\$0.00	\$321,969.11
FONDO III 2022		\$0.00	\$321,96...	\$321,969.11	\$0.00	\$321,969.11	\$0.00	\$0.00	\$321,969.11

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF
\$0.00 \$321,96... \$321,969.11 \$0.00 \$0.00 \$321,969.11 -\$321,969.11 \$0.00 \$321,969.11 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de impresión | 14/abr./2023 02:54 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente AI		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deudas	
Objeto del Gasto		Aprobado AI 31/dic./2022		Vigente AI 31/dic./2022		Comprometido		Devengado		Sin Devengar				Pagado		Pagar Deudas	
404011 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIMON BOLIVAR EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE LAS VIRGENES																	
511 FONDO III 2022																	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$0.00	\$177,107.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,107.55	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$0.00	\$177,107.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,107.55	
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$0.00	\$177,107.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,107.55	
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$0.00	\$177,107.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,107.55	
FONDO III 2022		\$0.00	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$0.00	\$177,107.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,107.55	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FONDO III 2022																	
411001 DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE SOFTWARE)		\$0.00	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$177,107.55	\$0.00	\$177,107.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,107.55	
511 FONDO III 2022																	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	
FONDO III 2022		\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE OBRAS) FONDO III 2022																	
412001 GASTOS INDIRECTOS (SEGUIMIENTO DE OBRAS)		\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	
511 FONDO III 2022																	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$11,377.00	\$11,377.00	\$11,377.00	\$11,377.00	\$0.00	\$11,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,377.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS METALURGICOS	\$0.00	\$10,052.00	\$10,052.00	\$10,052.00	\$10,052.00	\$0.00	\$10,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,052.00	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$10,052.00	\$10,052.00	\$10,052.00	\$10,052.00	\$0.00	\$10,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,052.00	
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$10,052.00	\$10,052.00	\$10,052.00	\$10,052.00	\$0.00	\$10,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,052.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.00	



Usr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de impresión
14/abr./2023 02:54 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado Al 31/dic./2022		31/dic./2022		Comprometido		Devengado		Comprometido Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Pagar Deuda	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO	\$0.00	\$2,443.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FONDO III 2022		\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
GASTOS INDIRECTOS (SEGUIMIENTO DE		\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
413001 APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA																	
511 FONDO III 2022																	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$954,134.00	\$954,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$954,134.00	\$954,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$954,134.00	\$954,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$954,134.00	\$954,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FONDO III 2022		\$0.00	\$954,134.00	\$954,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO																	
413002 APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON LA SEDUVOT PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS A LA VIVIENDA																	
511 FONDO III 2022																	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$195,339.96	\$195,339.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$195,339.96	\$195,339.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$195,339.96	\$195,339.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$195,339.96	\$195,339.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FONDO III 2022		\$0.00	\$195,339.96	\$195,339.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO																	
413003 APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CON CECYTEZ EMSAD SAUCEDA DE LA BORDA PARA LA CONSTRUCCION DE ALII A																	
511 FONDO III 2022																	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Ustr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 02:54 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
FONDO III 2022		\$0.00	\$200,00...	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO		\$0.00	\$200,00...	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
Total Final		\$6,674,697.00	\$1,569,309....	\$8,244,006.35	\$2,413,975.84	\$0.00	\$3,702,180.57	-\$1,288,204.73	\$4,541,825.78	\$1,030,129.98	\$1,030,129.98	\$2,672,050.59