

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VETAGRANDE**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
**Información detallada de obras ejecutadas con cargo al Presupuesto Público Municipal Ejercicio 2015**  
**Correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2015.**

Fondo o Programa	Nombre de la Obra	Ubicación	CONTRATO	Periodo de Ejecucion		Presupuesto aprobado	Presupuesto contratado	Anticipo	Estimacion 1	Estimacion 2	Estimacion 3	Estimacion 4	Estimacion 5	Estimacion 6	Estimacion 7	Estimacion 8	5 AL MILLAR	1 AL MILLAR	Ejercido al 30 de Septiembre	por ejercer
				Inicio	termino															
	FOPADEM																			
Fopadem 2015	Primara etapa de la construcción de la Escuela Preparatoria "Vetagrando"	Cabecera Municipal	MVE/DOPSM/FOPADEM/05/2015	27/04/15	25/07/15	\$ 1,000,000.00	\$ 998,021.14	\$ 299,406.34	\$ 141,127.19								\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 446,533.53	\$ 551,487.61
Fopadem 2015	Construcción de cancha deportiva	Cabecera Municipal	MVE/DOPSM/FOPADEM/04/2015	15/04/15	14/07/15	\$ 700,000.00	\$ 698,240.11	\$ 209,472.03	\$ 98,789.65	\$ 68,150.45	\$ 64,882.91	\$ 147,931.37					\$ 3,500.00	\$ 700.00	\$ 593,426.41	\$ 104,813.70
																			\$ -	\$ -
Fortamun 2015	Pago de deuda	Cabecera Municipal		01/01/15	31/12/15	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00										\$ -	\$ -	\$ 1,735,356.74	\$ 864,643.26
Fortamun 2015	Seguridad pública	Cabecera Municipal		01/09/15	31/12/15	\$ 761,735.00	\$ 761,735.00										\$ -	\$ -	\$ 90,333.04	\$ 671,401.96
Fortamun 2015	Pavimentación con concreto hidráulico en Barrio La Loma	Cabecera Municipal	MVE/DOPSM/FIV/03/2015	25/02/15	04/05/15	\$ 139,000.00	\$ 139,000.00	\$ -	\$ 39,000.00	\$ 100,000.00							\$ -	\$ -	\$ 139,000.00	\$ -
Fortamun 2015	Pavimentación con concreto hidráulico en calles 20 de Noviembre y Corrales	San José de la Era	MVE/DOPSM/FIV/02/2015	10/02/15	25/04/15	\$ 560,582.00	\$ 560,582.00	\$ -	\$ 299,856.37	\$ 260,725.63							\$ -	\$ -	\$ 560,582.00	\$ -
Fortamun 2015	Construcción de muro de contención, estacionamiento y pavimentación de calle Centenario de la Batalla de Zacatecas 2da etapa	Cabecera Municipal	MVE/DOPSM/FIV/02/2015	30/03/15	27/07/15	\$ 744,103.00	\$ 595,523.00	\$ -	\$ 199,841.83	\$ 300,000.00	\$ 95,681.17						\$ -	\$ -	\$ 595,523.00	\$ -
																			\$ -	\$ -
FISM 2015	Aportación municipal a convenio con Sedesol estatal para la rehabilitación de techo de lamina en varias localidades	Varias	MVE/DOPSM/FIII/16/2015	22/06/15	19/09/15	\$ 160,300.00	\$ 320,063.68	\$ -	\$ 154,850.65										\$ 154,850.65	\$ 165,213.03
FISM 2015	Mejoramiento de espacios a la vivienda, Construcción de techo firme en varias localidades	Varias	MVE/DOPSM/FIII/18/2015	31/07/15	25/12/15	\$ 1,946,789.00	\$ 1,945,756.77	\$ 583,727.03											\$ 583,727.03	\$ 1,362,029.74
FISM 2015	Ampliación de red de drenaje en calle del Carril y la loma	Sauceda de la Borda	MVE/DOPSM/FIII/17/2015	23/07/15	20/09/15	\$ 382,676.00	\$ 382,676.00	\$ 114,802.80	\$ 49,091.39	\$ 131,549.23	\$ 112,140.17								\$ 407,583.59	\$ 24,907.59
FISM 2015	Ampliación de red de drenaje en calle Veracruz y Guanajuato	Sauceda de la Borda	MVE/DOPSM/FIII/19/2015			\$ 150,834.00	\$ 150,346.81	\$ -	\$ 150,346.81										\$ 150,346.81	\$ -
FISM 2015	Aportación municipal a convenio con SAMA \$ 500,000.00 pesos a traves de programa Prossapys para la obra "Rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado 1ra etapa"	San José de la Era				\$ 5,909,320.72													\$ -	\$ -
FISM 2015	Proyecto de desarrollo institucional 2015 (remodelación de espacio que actualmente se utiliza como almacén para adecuarlo y utilizarlo como nueva oficina para el catastro municipal).	Cabecera Municipal	MVE/DOPSM/FIII/21/2015	01/09/15	30/10/15	\$ 110,884.84	\$ 110,884.84	\$ -	\$ 110,884.84										\$ 110,884.84	\$ -
																			\$ -	\$ -
Foremoba 2015	1ra. Etapa de restauración y conservación del templo de la Santa Cruz del Calvario.	Cabecera Municipal	MVE/DOPSM/FOREMOBA/01/2015	11/03/15	17/08/15	\$ 800,000.00	\$ 795,386.71	\$ 238,616.01	\$ 36,374.76	\$ 46,789.42	\$ 15,383.60	\$ 99,085.15	\$ 37,491.40	\$ 101,961.87	\$ 171,614.14	\$ 43,298.04	\$ 4,000.00	\$ 800.00	\$ 795,414.39	\$ 27.68
Foremoba 2015	2da Etapa del proyecto de restauración integral del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe	Cabecera Municipal	MVE/DOPSM/FOREMOBA/13/2015	30/06/15	27/10/15	\$ 800,000.00	\$ 798,521.16	\$ 239,556.34	\$ 79,660.02	\$ 200,307.69	\$ 70,530.97						\$ 4,000.00	\$ 800.00	\$ 594,855.02	\$ 203,666.14
																			\$ -	\$ -
FCEI 2015	Construcción de Centro Comunitario	Cabecera Municipal	MVE/DOPSM/FCEI/07/2015	25/06/15	22/10/15	\$ 573,046.50	\$ 567,831.84	\$ 170,349.55	\$ 264,015.77	\$ 130,529.45							\$ 2,865.23	\$ 573.05	\$ 568,333.05	\$ 501.21
FCEI 2015	Construcción de Centro Comunitario	San José de la Era	MVE/DOPSM/FCEI/12/2015	30/06/15	27/10/15	\$ 573,046.50	\$ 570,419.39	\$ 171,125.82	\$ 221,802.17								\$ 2,865.23	\$ 573.05	\$ 396,366.27	\$ 174,053.12
FCEI 2015	Pavimentación con concreto asfáltico en calle Felipe Ángeles y Buganvillas	Sauceda de la Borda	MVE/DOPSM/FCEI/09/2015	30/06/15	30/07/15	\$ 639,900.00	\$ 638,766.78	\$ 191,630.33									\$ 3,199.50	\$ 639.90	\$ 195,469.73	\$ 443,297.05
FCEI 2015	Pavimentación con concreto asfáltico en calle San Antonio	El Llano de las Virgenes	MVE/DOPSM/FCEI/08/2015	25/06/15	25/07/15	\$ 424,132.00	\$ 423,922.81	\$ -	\$ 421,379.29								\$ 2,120.66	\$ 424.13	\$ 423,924.08	\$ 1.27
FCEI 2015	Construcción de domo en escuela secundaria Julián T. Medina	El Lampotal	MVE/DOPSM/FCEI/10/2015	30/06/15	27/09/15	\$ 1,000,000.00	\$ 999,389.23	\$ 299,816.77	\$ 487,025.21								\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 792,841.98	\$ 206,547.25
FCEI 2015	Pavimentación con concreto asfáltico en calle Sinaloa	Sauceda de la Borda	MVE/DOPSM/FCEI/11/2015	30/06/15	30/07/15	\$ 388,170.00	\$ 385,745.95	\$ 115,723.78	\$ 241,939.98								\$ 1,940.85	\$ 388.17	\$ 359,992.78	\$ 25,753.17
FCEI 2015	Pavimentación con concreto hidráulico en calle esmeralda	Cabecera Municipal				\$ 54,109.40											\$ 270.55	\$ 54.11	\$ 324.66	\$ 324.66
																			\$ -	\$ -
FAIP 2015	Pavimentación con concreto hidráulico en calle El Corredero	El Llano de las Virgenes	MVE/DOPSM/FAIP/14/2015	03/07/15	30/09/15	\$ 1,012,090.00	\$ 994,287.28	\$ 298,286.18	\$ 217,481.64	\$ 473,376.60							\$ 5,060.45	\$ 1,012.09	\$ 995,216.96	\$ 929.68
FAIP 2015	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Purísima	Cabecera Municipal	MVE/DOPSM/FAIP/15/2015	22/07/15	18/10/15	\$ 987,910.00	\$ 982,888.91	\$ 294,866.67	\$ 136,531.95	\$ 139,508.13							\$ 4,939.55	\$ 987.91	\$ 576,834.21	\$ 406,054.70

**3x1** Programa 3X1 Para Migrantes 2014  
**PDZP** Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias 2014  
**Fopadem** Fondo de pavimentación y desarrollo municipal  
**Fortamun** Fondo para el fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones territoriales del D.F.  
**FISM** Fondo para la infraestructura social municipal  
**Foremoba** Fondo de apoyo a comunidades para restauración de monumentos y bienes artísticos de propiedad federal  
**FCEI** Fondo de contingencias económicas de inversión  
**FAIP** Fideicomiso fondo de apoyo en infraestructura y productividad