

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2018 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: **802 FOREMOBA RAMO 21**
 SUB-PROGRAMA: **FOREMOBA**
 AÑO QUE INFORMA **2018**

FECHA

HOJA ___ DE ___

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	No de Contrato	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL						ACUMULADO
FOREMOBA/01	802002	Continuación de la restauracion del Templo Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe.	Vetagrande		1 obra	\$ 443,533.26	\$ -	\$ 443,533.26	\$ -	\$ -	N/A			0%	100%		X	MVE/DOPSM/FOREMOBA/40/2017
FOREMOBA/02	802003	Restauración del Templo Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe segunda etapa.	Vetagrande		1 obra	\$ 688,805.05	\$ -	\$ 688,805.05	\$ -	\$ -	N/A			0%	100%		X	MVE/DOPSM/FOREMOBA/19/2018
		NOTA: AMBAS OBRAS SE ENCUENTRAN DEVENGADAS Y APARECEN COMO DEUDA EN LOS REGISTROS CONTABLES DEL MUNICIPIO																
							\$ 1,132,338.31	\$ -	\$ 1,132,338.31	\$ -	\$ -							

 LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA,
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNANDEZ,
 SINDICO MUNICIPAL

 PROF. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ IRACHETA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL