

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA DE GOBIERNO	SUB-PROGRAMA	NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (Techo Financiero)
			NÚMERO	NOMBRE				
FONDO III, RAMO 33	AGUA POTABLE	1	401001	CONCENTRADORA FONDO III 2018	VETAGRANDE	22.832790,-102.555542	1 OBRA	\$ 1,481,830.68
	DES. INST.		411001	CONCENTRADORA DESARROLLO INSTITUCIONAL	VETAGRANDE		1 OBRA	\$ 134,373.98
	GASTOS IND.		412001	GASTOS INDIRECTOS	VETAGRANDE			\$ 110,000.00
	APORTACIONES		413001	APORTACIONES A OBRAS	TODAS			\$ 4,804,848.48
	RENDIMIENTOS		414001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018	VETAGRANDE		1 ACCION	\$ 2,147.84
515 FONDO III REMANENTE 2016	REMANENTES	1	420004	REMANENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO II 2016	VETAGRANDE	22.832790,-102.555542	1 ACCION	\$ 4,424.00
513 FONDO III REMANENTE 2017	REMANENTES	2	418001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES 2017	VETAGRANDE	22.832790,-102.555542	1 ACCION	\$ 7,221.55
							total	\$ 6,544,846.53

Ing. Juan Antonio Herrera M
Presidente Municipal

L.E. Nancy Viridiana Alvarado L.
Síndico Municipal

L.C. Alfredo Gutierrez Hernandez.
Tesorero Municipal

L.A. Juan Pedro Flores Gurrola.
Director de Desarrollo Economico

C. Karen Isela Morua Gomez.
Contralor Municipal
Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2018**
SUB-PROGRAMA: **408 VIVIENDA**
MES QUE INFORMA: **OCTUBRE DEL 2018**

FECHA

HOJA ____ DE ____

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL							ACUMULADO
FIII-18/4081	408001	Continuacion de construccion de 200 acciones de cuertos convenio FONHAPO	TODAS		200 acciones	\$ 381,100.00	\$ -			\$ -		N/A			0%	0%		x	
FIII-18/4082	408002	Equipamiento de vivienda con boilers solares	todas		acciones	\$ -													
FIII-18/4083	408003	Apoyo a ala vivienda con laminas metalicas	todas		acciones	\$ -													
FIII-18/4084	408004	Construccion de techo firme	varias		200m2	\$ 254,386.00	\$ -	\$ 254,385.96	\$ -	\$ 254,385.96				100%	100%			x	
FIII-18/4085	408005	Construccion de loza maciza en varias comunidades	variads		200 m2	\$ 254,976.00	\$ -	\$ 254,976.00	\$ -	\$ 254,976.00				100%	100%			x	
						\$ 890,462.00	\$ -			\$ 509,361.96									

LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

PROF. CUAUHTÉMOC MARÍNEZ IRACHETA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: **511 FONDO III-2018**
 SUB-PROGRAMA: **413 APORTACIONES**
 MES QUE INFORMA: **OCTUBRE DEL 2018**

FECHA

HOJA ___ DE ___

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL							ACUMULADO
						\$ -	\$ -		\$ -		N/A								
FIII-18/41302	413002	Aportacion Municipal A convenio FISE	todas		9 acciones	\$ 420,848.48	\$ -	\$ 420,848.48	\$ -	\$ 420,848.48			100%			x			
FIII-18/41303	413003	Aportación Municipal a convenio con SEDUVOT para apoyo a la Vivienda	todas		acciones	\$ 850,000.00	\$ -	\$ 850,000.00	\$ -	\$ 850,000.00			100%			x			
FIII-18/41304	413004	Aportación Municipal a convenio con SEDESOL Estatal para becas a nivel basico y superior	todas		acciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
FIII-18/41305	413005	Aportacion Municipal a convenio con SEDUVOT programa peso a peso para compra de cemento	todas		acciones	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00			100%		x				
FIII-18/41306	413006	Aportación para la continuacion de 22 cuartos adicionales en varias localidades del municipio	Varias		22 acciones	\$ 484,000.00	\$ -	\$ 484,000.00	\$ -	\$ 484,000.00			100%			x			
FIII-18/4137	413007	Equipamiento de vivienda con biolers solares en todas las comunidades	todas		acciones	\$ 670,000.00	\$ -	\$ 670,000.00	\$ -	\$ 670,000.00			100%		x				
FIII-18/4138	413008	Apoyo a la vivienda con laminas metalicas en varias localidades	varias		acciones	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00			100%		x				
						\$ 2,724,848.48	\$ -	\$ 2,724,848.48	\$ -	\$ 2,724,848.48									

LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROF. CUAUHTÉMOC MARÍNEZ IRACHETA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: 515 FONDO III-2016
 SUB-PROGRAMA: 420 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2016
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2018

--

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL							ACUMULADO
2	420004	CONCENTRADORA REMANENTES 2016	Vetagrande	22.832790,-102.555542	1 ACCION	\$ 4,424.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A			0%	0%	X			
						\$ 4,424.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									

 LIC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 PROF. CUAUHTÉMOC MARÍNEZ IRACHETA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VETAGRANDE, ZAC.
AUXILIAR DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA 410 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA 511 FONDO III-2017
SUB-PROGRAMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 FONDO III-2017
PROYECTO
MES QUE INFORMA OCTUBRE 2018

No. De CUENTA BANCARIA	CHEQUE/TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/TIPO DE GASTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	MANO DE OBRA			INDIRECTOS (CONCEPTO)	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No	FECHA	No	FECHA	No	FECHA				PERIODO	No PERSONAS	IMPORTE			
										sin movimiento							
											\$ -						\$ -

OBRA:

UBICACIÓN:
OBSERVACIONES:

TOTAL	\$ -
PRESUPUESTO APROBADO	\$ -
PRESUPUESTO POR EJERCER	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	0%

