

[illegible]

PLE. JHONATAN DANIEL MURILLO PACHECO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y  
SOCIAL

[illegible]

PLE. JHONATAN DANIEL MURILLO PACHECO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y  
SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZAC.**

**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021**

**MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**



PROGRAMA DE GOBIERNO: **512 FONDO IV 2021**  
SUB-PROGRAMA: **503 ADQUISICIONES**  
MES QUE INFORMA: **JULIO DEL 2021**

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                                       | LOCALIDAD           | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (techo financiero) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 |                             |         | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                 |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------|
|                | NÚMERO          | NOMBRE                                                                                                                                |                     |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                   |               |                        |                 |
|                |                 |                                                                                                                                       |                     |                             |                 |                                         | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | PROYECTO (clave)            | MENSUAL | ACUMULADO         | ACUMULADO     | ACUMULADO              | ADMÓN.. DIRECTA |
| FIV2021/50301  | 503001          | Adqsición de tinacos de 1100 lts de capacidad                                                                                         | Vetagrande          | 22.832843 - 102.555588      | 114             | \$ 250,000.00                           | \$ -                         | \$ 250,000.00   | \$ -                      | \$ 250,000.00   | N/A                         |         | 100%              | 100%          | X                      |                 |
| FIV2021/50302  | 503002          | Adquisición de cemento                                                                                                                | Vetagrande          | 22.832843 - 102.555588      | 3333 bultos     | \$ 500,000.00                           | \$ -                         | \$ 500,000.00   | \$ -                      | \$ 500,000.00   | N/A                         |         | 100%              | 100%          | X                      |                 |
| FIV2021/50303  | 503003          | Adquisición de asfalto, emulsión, combustibles y refacciones para reencarpetamiento de acceso en la comunidad de El Lampotal.         | El Lampotal         | 22.895088 - 102.417559      | 3500 M2         | \$ 532,663.56                           | \$ 80,219.16                 | \$ 532,603.56   | \$ 80,219.16              | \$ 532,603.56   | N/A                         |         | 99%               | 100%          | X                      |                 |
| FIV2021/50304  | 503004          | Adquisición de luminarias tipo LED multivoltaico para alumbrado público en la localidad de Saucedá de la Borda y San Jose de la Era.  | Sauceda de la Borda | 22.829466 - 102.5013.86     | 57 lamparas     | \$ 399,545.90                           | \$ -                         | \$ 399,545.90   | \$ -                      | \$ 399,545.90   | N/A                         |         | 100%              | 100%          | X                      |                 |
| FIV2021/50305  | 503005          | Adquisición de biodigestor de 1300 litros de capacidad para abatir la carencia de drenaje sanitario en la localidad de Cata de Juanes | Cata de Juanes      | 22.840945 - 102.565827      | 1               | \$ 12,250.00                            | \$ -                         | \$ 12,250.00    | \$ -                      | \$ 12,250.00    | N/A                         |         | 100%              | 100%          | X                      |                 |
| FIV2021/50306  | 503006          | Adquisición de Diesel para el Programa de Apoya para Diesel de uso Agrícola.                                                          | todas               | 22.832843 - 102.555588      | 10 Acciones     | \$ 50,000.00                            | \$ -                         | \$ -            | \$ -                      | \$ -            | N/A                         |         | 0%                | 0%            | X                      |                 |
|                |                 |                                                                                                                                       |                     |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                   |               |                        |                 |
|                |                 |                                                                                                                                       |                     |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                   |               |                        |                 |
|                |                 |                                                                                                                                       |                     |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                   |               |                        |                 |
|                |                 |                                                                                                                                       |                     |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                   |               |                        |                 |
|                |                 |                                                                                                                                       |                     |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                   |               |                        |                 |
|                |                 |                                                                                                                                       |                     |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                   |               |                        |                 |
|                |                 |                                                                                                                                       |                     |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                   |               |                        |                 |
|                |                 |                                                                                                                                       |                     |                             |                 |                                         |                              |                 |                           |                 |                             |         |                   |               |                        |                 |
| Total hoja     |                 |                                                                                                                                       |                     |                             |                 | \$ 1,744,459.46                         | \$ 80,219.16                 | \$ 1,694,399.46 | \$ 80,219.16              | \$ 1,694,399.46 | \$ -                        | \$ -    | \$ -              |               |                        |                 |

LIC. MANUEL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ  
SINDICO MUNICIPAL

PLE. JHONATAN DANIEL MURILLO PACHECO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y  
SOCIAL



PROGRAMA DE GOBIERNO: 512 FONDO IV 2021  
SUB-PROGRAMA: 504 INFRAESTRUCTURA  
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2021

[illegible]

LIC. MANUEL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ  
SINDICO MUNICIPAL

PLE. JHONATAN DANIEL MURILLO PACHECO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y  
SOCIAL



PROGRAMA DE GOBIERNO: **512 FONDO IV 2021**  
SUB-PROGRAMA: **505 APORTACIONES**  
MES QUE INFORMA: **JULIO DEL 2021**

LIC. MANUEL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ  
SINDICO MUNICIPAL

PLE. JHONATAN DANIEL MURILLO PACHECO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y  
SOCIAL